



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOO
INSENERITEADUSKOND
Ehituse ja arhitektuuri instituut

**EHITUSTEHNOLLOOGIA JA PLATSIKORRALDUSE
ANALÜÜS TALLINNAS, LIINIVAHE TN 3 – 7
KORTERELAMUTE EHTUSE NÄITEL**

**ANALYSIS OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND
BUILDING SITE MANAGEMENT BASED ON THE CASE
STUDY OF THE CONSTRUCTION OF THE APARTMENT
HOUSES AT 3 – 7 LIINIVAHE STREET IN TALLINN**

MAGISTRITÖÖ

Üliõpilane: Jaan Lendsaar

Üliõpilaskood 192489

Juhendaja: prof. Irene Lill

AUTORIDEKLARATSIOON

Olen koostanud lõputöö iseseisvalt.

Lõputöö alusel ei ole varem kutse- või teaduskraadi või inseneridiplomit taotletud.

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud.

8. mai 2023

Autor:
/ allkiri /

Töö vastab magistritööle esitatud nõuetele.

"....." 20.....

Juhendaja:
/ allkiri /

Kaitsmisele lubatud

"....."20... .

Kaitsmiskomisjoni esimees:

.....
/ nimi ja allkiri /

LIHTLITSENTS LÕPUTÖÖ REPRODUTSEERIMISEKS JA LÕPUTÖÖ ÜLDSUSELE KÄTTESAADAVAKS TEGEMISEKS

Mina, **Jaan Lendsaar,**

1. Annan Tallinna Tehnikaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Liinivahe tn 3 – 7
korterelamute ehituse näitel,

mille juhendaja on Irene Lill

- 1.1 reprodutseerimiseks lõputöö säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil,
sh Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogusse lisamise eesmärgil kuni
autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
- 1.2 üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Tehnikaülikooli veebikeskkonna
kaudu, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu kaudu kuni
autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
2. Olen teadlik, et käesoleva lihtlitsentsi punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles
ka autorile.
3. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi
ega isikuandmete kaitse seadusest ning muudest õigusaktidest tulenevaid õigusi.

08.05.2023

LÕPUTÖÖ ÜLESANNE

Üliõpilane: **JAAN LENDSAAR**Üliõpilaskood **192489**Õppekava: **EAXM15 Hooned ja rajatised**

Peaeriala: Ehitusmajandus ja juhtimine

Lõputöö teema:

**EHITUSTEHNOLLOOGIA JA PLATSIKORRALDUSE ANALÜÜS TALLINNAS,
LIINIVAHE TN 3 - 7 KORTERELAMUTE EHTUSE NÄITEL**

Analysis of construction technology and building site management based on the case study of the construction of the apartment houses at 3 – 7 Liinivahe street in Tallinn

Juhendaja: **prof. Irene Lill**

irene.lill@taltech.ee

Lõputöö konsultandid:

Tiitel või ametikoht, Ees- ja Perekonnanimi	Kontakt (e-post või telefon)	Allkiri ja kuupäev
---	------------------------------	--------------------

Vanemlektor Johannes Pello

johannes.pello@taltech.ee

Lõputöö põhieesmärgid:

1. Töötada välja ehituse tehnoloogilised ja korralduslikud lahendused
2. Analüüsida tööde normeerimise variantlahendusi
3. Eelarve analüüs: tööde mahtude jaotus

Töö keel: eesti keel

Lõputöö etapid ja ajakava:

Ülesande kirjeldus	Tähtaeg
1. Sissejuhatus	02.04.2023
2. Arhitektuuri osa	02.04.2023
3. Konstruksiooniosa: raudbetoontala arvutus	30.03.2023
4. Ehitusplatsi üldplaan	12.04.2023
5. Koondkalenderplaan kolmele hoonele	12.04.2023
6. Tehnoloogilised kaardid	
• Vundamendi ehitamine Liinivahe 3 – 7 kortermaja näitel	26.04.2023
• Montaažitööd Liinivahe 5 kortermaja näitel	26.04.2023
7. Majanduslik- ja uurimuslik osa	
• Töömahtude ja tööviljakusnormide analüüs eelarve põhjal	30.04.2023
• RATU normatiivide analüüs võrreldes tegeliku olukorraga	30.04.2023
Kokkuvõtte eesti keeles	03.05.2023
Kokkuvõtte inglise keeles	04.05.2023
Lõputööde ülevaatus, mille läbimine on kaitsmise eelduseks	
11.05.2023	

Esitlusmaterjalid kaitsmisel: A1, A2 joonised

Kirjeldus	Tähtaeg
1 Arhitektuursed joonised – 2 lehte	02.04.2023
2 Ehitusplatsi üldplaan – 1 leht	12.04.2023
3 Koondkalenderplaan ehituskompleksi kohta – 1 leht	12.04.2023
4 Konstruksiooniosa – 1 leht	30.03.2023
5 Tehnoloogilised kaardid – 3 lehte	26.04.2023

Lõputöö esitamise tähtaeg: 22. mai 2023

Lõputöö ülesanne välja antud: 20.02.2023

Juhendaja: **prof. Irene Lill**

Ülesande vastu võtnud: **Jaan Lendsaar**

Avalikustamise piirangu
tingimused: puuduvad

SISUKORD

EESSÕNA.....	10
TABELITE LOETELU	11
JOONISTE LOETELU.....	12
ESITLUSJOONISTE LOETELU	13
SISSEJUHATUS	14
1. ARHITEKTUURI OSA.....	16
1.1 Hoone tehnilised andmed	17
1.2 Arhitektuuri üldlahendus	17
1.3 Hoone kandeskelett	18
1.3.1 Hoone üldjäikuse tagamine, arvutuskeemid	18
1.4 Kandekonstruktsioonid	19
1.4.1 Vundament.....	19
1.4.2 Välisseinad.....	19
1.4.3 Kandvad siseseinad	19
1.4.4 Mittekandvad seinad.....	19
1.4.5 Katuslagi	20
1.4.6 Vahelagi.....	20
1.4.7 Sisetrepid ja podestid	21
1.4.8 Postid.....	21
1.4.9 Talad	21
1.4.10 Muud kandekonstruktsioonid	21
1.4.11 Põrand pinnasel.....	21
1.5 Tehnosüsteemid.....	22
1.5.1 Vesi	22
1.5.2 Kanalisatsioon	22
1.5.3 Küte	22
1.5.4 Ventilatsioon	23
1.5.5 Tugevpool	23
1.5.6 Nõrkpool	24
1.6 Maastikuarhitektuur	24
1.6.1 Haljastus	24
2. KONSTRUKTSIOONI OSA.....	25

2.1	Talale mõjuvate koormuste arvutus	26
2.2	Põikjõud ja paindemoment	27
2.3	Tala põikarmatuuri arvutus	28
2.4	Tala paindekandevõime	32
3.	EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN.....	33
3.1	Ajutised teed ja platsid.....	33
3.1.1	Ajutised laoplatsid	34
3.1.2	Ajutised ehitised.....	34
3.2	Tornkraana valik ja paiknemine	35
3.3	Ajutised tehnovõrgud.....	36
3.3.1	Ajutine side, elekter ja välisvalgustus	36
3.3.2	Ajutine soojavarustus.....	37
3.3.3	Ajutine vesi ja kanalisatsioon	38
3.4	Tööohutus ja keskkonnakaitse	38
4.	KOONDKALENDERPLAAN	39
4.1	Tööde planeerimised.....	39
5.	EHITUSTÖÖDE TEHNOLOOGILISED KAARDID.....	41
5.1	Vundamentide ehituse tehnoloogiline kaart	41
5.1.1	Vundamentide ehituse eeldused	42
5.1.2	Konstruksioonilahendused ja tehnoloogia	42
5.2	Montaažitööd	47
5.2.1	Montaažitööde eeldused	47
5.2.2	Konstruksioonilahendused ja tehnoloogia	48
6.	MAJANDUSLIK- ja UURIMUSLIK OSA.....	55
6.1	Tööde mahtude jaotus	55
6.2	Juhendkaartide analüüs	57
	KOKKUVÕTE	58
	SUMMARY	59
	KASUTATUD KIRJANDUS.....	60
	LISAD	61
	Lisa 1 Liinivahe 5 eelarve.....	61

EESSÕNA

Käesoleva magistritaseme lõputöös teostatakse ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Liinivahe 3 – 7 korterelamute ehituse näitel. Antud projekti arendajaks ja ehitajaks on Fund Ehitus OÜ, kus lõputöö autor töötas. Vajalikud algandmed magistritöö kirjutamiseks on saadud Fund Ehitus OÜ projektipangast.

Magistritöö juhendajaks on Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Irene Lill.

Autor avaldab tänu Fund Ehitus OÜ-le magistritöö koostamiseks vajaliku informatsiooni eest ning lõputöö juhendajale meeldiva koostöö eest.

TABELITE LOETELU

Tabel 1.1 Liinivahe 5 tehnilised näitajad	17
Tabel 3.1 Terex 331-16 tõstegraafik.	36
Tabel 3.2 Seinapaneeli S-044 tehnilised andmed.	36
Tabel 5.1 Vundamentide ehituse normatiivne tööjõukulu	44
Tabel 5.2 Vundamentide ehituse tehnoloogiliste arvutuste tabel	45
Tabel 5.3 Vundamentide ehituse tööde teostamise graafik	45
Tabel 5.4 Vundamentide ehituse tööjõuvajadus erialade viisi vahetuses	45
Tabel 5.5 Vundamentide ehituse tööjõuvajadus päevas	45
Tabel 5.6 Vundamentide ehituse ehitusmasinate vajadus päevas.....	46
Tabel 5.7 Montaaži I ja II päeva tarnegraafik	50
Tabel 5.8 Montaaži III ja IV päeva tarnegraafik	51
Tabel 5.9 Montaaži normatiivne tööjõukulu	53
Tabel 5.10 Montaaži tehnoloogiliste arvutuste tabel	53
Tabel 5.11 Montaažitööde teostamise graafik	54
Tabel 5.12 Montaažitööde tööjõuvajadus erialade viisi päevas	54
Tabel 5.13 Montaažitöödel tööjõuvajadus päevas.....	54
Tabel 5.14 Montaažitöödel ehitusmasinate vajadus päevas	54
Tabel 6.1 Liinivahe 3 - 7 ehituse koondmaksumustabel	55
Tabel 6.2 Ehitusmaksumus elamispinna ruutmeetri kohta	56

JOONISTE LOETELU

Joonis 2.1 Põikjõu ja paindemomendi epüürid.	28
Joonis 5.1 Vundamentide jaotus hoonete kaupa	41
Joonis 5.2 Liinivahe 5, 2. korruse plaan	48
Joonis 5.3 Liinivahe 5, 2. korruse lae plaan	51

ESITLUSJONISTE LOETELU

Lõputöö koosseisu kuulub 8 esitusjoonist formaadis A1 ja A2:

- Joonis 1 Arhitektuurne joonis (osa 1/2);
- Joonis 2 Arhitektuurne joonis (osa 2/2);
- Joonis 3 Ehitusplatsi üldplaan;
- Joonis 4 Koondkalenderplaan;
- Joonis 5 Raudbetoontala;
- Joonis 6 Vundamentide ehituse tehnoloogiline kaart;
- Joonis 7 Montaažitööde tehnoloogiline kaart (osa 1/2);
- Joonis 8 Montaažitööde tehnoloogiline kaart (osa 2/2).

SISSEJUHATUS

Ehitussektor on riiklikult üks olulisimaid valdkondi. 17% sisemajanduse kogutoodangust moodustab kinnisvarasektor. Inimesi teenindavad uued hooned ja rajatised loovad uusi elu- ja töökohti. Käesoleval hetkel on geopoliitilised otsused avaldanud märgatavat mõju makromajandusele hindade kerkimise näol ning hinnatrendid on jõudnud ehitusmaterjalide hindadesse. Tagantjärele saab tõdeda, et soodsaimad ajad ehitamiseks jäid paari aasta tagusesse perioodi. Ehitus pakub töökohti laiapindsete erialadega inimestele. Ehitusprotsessi läbiviimisel on märgiline roll eelnevalt planeeritud töödel. Ehitustegevus realiseerib inimeste paberile kantud kavatsused, mistõttu loetakse ehituseks peaaesjalikult hoonete või rajatiste füüsilist rajamist looduses. Ehitus on käsitöö, mis saavutab oma terviklikkuse, hõlmates selleks erineva alaspetsiifikaga spetsialiste. Kokkulepitud aja jooksul soovitud tulemuse saavutamiseks on tarvis ehituse organiseerijaid, kelle töö on koordineerida alaspetsialistide tööd muutes ehitusprotsessi kulg kontrollitavaks ja mõõdetavaks.

Autor valis lõputöös analüüsimiseks Liinivahe 3, 5, 7 kortermajade ehitustegevuse organiseerimise Põhja-Tallinna linnaosas. Lõputöö teema valik tulenes autori isiklikust kinnisvara-arenduses osalemisest eluhoonete ehitamisel. Nimetatud kortermajad kuuluvad Kopli liinide, D2-kvartali etapp II ehitustööde mahtu. Antud projekti arendajaks ja ehitajaks on Fund Ehitus OÜ.

Töö eesmärgiks on planeeritud kujul näidata Liinivahe 3 – 7 vundamentide ehitustööd, Liinivahe 5 hoone karkassi montaažitööd. Anda täpne ülevaade teostuse lahendusest plaanilisel kujul, arvestada kogutööde maksumusi ning analüüsida neid teiste tööliikidega. Kirjeldada hoone tehnilist lahendust ning koostada ehitustööde organiseerimise plaan koos tööde kestusega ajas.

Töö koosneb kuuest peatükist. Esimeses osas käsitleb töö autor Liinivahe 5 arhitektuurset osa ning toob välja peamised iseloomustused hoone tarindite, tehnosüsteemide ning ümbritseva keskkonna kohta asumis. Teises osas käsitleb autor parkla katuslaes töötavat raudbetoontala, sellele mõjuvaid koormusi ning konstrueerib tala töötavaks pidades silmas majanduslikku otstarbekust. Kolmandas osas kirjeldab töö autor ehitusplatsil töömaakorraldust ning selgitab lahendusi. Neljandas osas kajastatakse Liinivahe 3 – 7 tööde ajalisi kestuseid koos töö autori poolt koostatud eelarvega Liinivahe 5 hoonele. Viiendas osas annab töö autor ülevaate vundamentide ehituse ning hoone karkassi montaažitööde kulgemisele ajas kasutades õppe- ja juhendmaterjalidest arvutuslikku tööarvestuste loogikaid. Kuuendas osas käsitleb töö

autor eelarve analüüsi ning võrdleb tööde mahtusid kogumahtudega erinevate hoonete lõikes ning võrdleb RATU juhendkaarte oma kogemusega.

Töö autor toetub lõputöö koostamisel eestikeelsele õppe- ja erialakirjandusele ning Liinivahe 3 – 7 arendusprojekti informatsioonile.

Lõputöös kasutatakse jooniseid, tabeleid ja valemeid. Mahukas eelarve tabel on esitatud lõputöö lisana.

Võtmesõnad: Liinivahe, kortermaja, ehitustehnoloogia, magistritöö

1. ARHITEKTUURI OSA

Ehitatav kvartal asub Tallinnas, Põhja-Tallinna linnaosas, rahva seas tuntud kui Kopli liinide alal ehk Sepa tänava ning laevaremonditehase haruraudtee vahelisel alal. Kogu Kopli liinide maa-ala on kinnisvara-arenduse ala, kuhu valmib arvukalt kortermaju. Tänavavõrk on välja kujunenud. Sepa tänav on tervikuna rekonstrueeritud. Välja on ehitatud sademevete süsteem. Maapind on intensiivse kaldega, põhiliselt kagu-loode suunaline. Kõrguste vahe projekteerimisalal 4,9 - 13,0 m. Territooriumil on vähene kõrgthaljastus. Projekti ala läbivad ka mitmed tehnovõrgud, millest osad säiluvad, osad likvideeritakse või rekonstrueeritakse. Kinnismälestised ja muud kaitsealused objektid alal puuduvad.

Liinivahe 5 on kahe trepikojaga kolmekorruseline hoone, mida ühendab teiste kvartalis asuvate majadega ühendatud maa-alune parkla. Liinivahe 3, 5, 7 majade arhitektuur ja süsteemide põhimõtted on identsed, neid eristab korruselisus.

Arhitektuurse osa kirjeldamiseks on kasutatud eel- või põhiprojekti staadiumis järgnevate ettevõtete töid:

- Peeter Pere Arhitektid OÜ – D2 kvartali arhitektuuri eelprojekt [1];
- Kavand & Ehitus OÜ – Liinivahe 5 konstruktsiooni osa põhiprojekt [2];
- KLM Projekt OÜ – D2 kvartali teede-ehitusliku osa põhiprojekt [3];
- Kino Maastikuarhitektid OÜ – D2 kvartali maastikuarhitektuuri eelprojekt [4];
- Virtex OÜ – Liinivahe 5 kütte ja ventilatsiooni põhiprojekt [5];
- Virtex OÜ – Liinivahe 5 veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt [6];
- Goelro OÜ – Liinivahe 5 tugevvoolu põhiprojekt [7];
- Goelro OÜ – Liinivahe 5 nõrkvoolu põhiprojekt [8].

1.1 Hoone tehnilised andmed

Tabel 1.1 on toodud Liinivahe 5 tehnilised näitajad.

Tabel 1.1 Liinivahe 5 tehnilised näitajad

Tehniline näitaja		Ühik
Ehitisealune pind	796	m ²
Maapealsete korruste arv	3	
Maa-aluste korruste arv	1	
Absoluutne kõrgus	16	m
Kõrgus	9,9	m
Pikkus	53	m
Laius	14,9	m
Sügavus	2,9	m
Suletud netopind	1701	m ²
Köetav pind	1701	m ²
Maht	6582	m ³
Maapealse osa maht	6582	m ³
Üldkasutatav pind	152	m ²
Korterite arv	26	tk
Parkimiskohtade arv	39	tk
Tulepüsivus	TP-1	

1.2 Arhitektuuri üldlahendus

Liinivahe 3 – 7 hoonete maht ja üldine lintjas hoonestuslahendus on asendatud eraldiasuvate majadega. Välislahenduses on erinevate hoone kõrguste, akende, lodžade ja rõdude rütmide vähendatud kvartali suurusest tulenevat mõju. Avade paigutusega saavutatud majade individuaalsus ja vaheldusrikkus loob kordumatu välis- ja siseruumi ning ühtlasi tugevdab rajatava Kopli liinide piirkonna identiteeti. Rõdude „kastilik-kubistlik“ struktuur annab hoonetele visuaalset kergust ja mängulisust. Avatud ja klaasitud rõdudelt ja terrassidelt avanevad vaated projekti alale ja ülemistelt terrassidelt saab nautida merevaateid. Kvartali omanäolisust rõhutab paiknemine tugeval reljeefil ja sellest tulenevalt huvitava maastikulahendusega õueala. Põhilised välisviimistlusmaterjalid on värvitud puit-laudise faktuuriga raudbetoon-paneel, metall ja klaas. Arhitektuurse osa joonised asuvad esitlusjoonistel nr 1, 2.

1.3 Hoone kandeskelett

Hoone kandeskelett koosneb 0. korruse parklas monteeritavatest raudbetoonpostidest ristlõikega 400 x 400 mm ja raudbetoon lõugtaladest ribiristlõikega 400 x 450/600/645 mm. Postide samm on $\leq 7,9$ m. Eeltingestatud raudbetoonist talade maksimaalne puhas sildeava on $\leq 7,5$ m. 0. korruse talad toetuvad otse postile. 0. korruse tehniliste ruumide siseseinad on monteeritavast raudbetoonist seinaelemendid paksusega 200 mm. Siseseina elemendi maksimaalne pikkus on 8,5 m. 0. korruse välisseinad paksusega 200 mm on koormatud väljast poolt pinnasega. Arvutusskeemi kohaselt on vahelaepaneelid seinale tugedeks. 0. korruse laepaneelid on paksusega 265 mm ja maksimaalse sildeavaga 8 m. Pinnasesurve tagajärjel on laepaneelid surutud. Kortermaja alates 1. korrusest monteeritavatest raudbetoonist soojustusega *sandwich* välisseina paneeli kandev sisekiht on paksusega 150 mm. Kui 1. korruse raudbetoonist välisseina element toetub raudbetoonist talale, on tegemist seinkandjaga, mille toetuspikkus on postide vahemaa, ja peab vastu võtma seina omakaalu ja toetava vahelae koormuse. Iga järgneva korruse seinaelement on analoogselt seinkandja. Seinkandja maksimaalne sildeava on 7,5 m. Alates 1. korruse kandvaks siseseinaks on raudbetoonist seinaelemendid paksusega 200 mm ja maksimaalse pikkusega 8,5 m. Alates 1. korruse laepaneelid on paksusega 220 mm ja maksimaalse sildeavaga 6 m. Kortermaja kandeseinteks on pikisuunas paiknevad välisseinad ja keskel sisesein ning trepikojasein. Laepaneelide suund on risti hoonet.

1.3.1 Hoone üldjäikuse tagamine, arvutusskeemid

Hoone üldstabiilsuse tagavad raudbetoonseintest moodustatud vertikaaldiafragmad ja monteeritavatest õõnespaneelidest monolitiseeritud laed - horisontaaldiafragmad. Laed kannavad vertikaal- ja horisontaalkoormused üle vertikaalsetele kandetarinditele ja vundamentidele.

Hoone seinaelemendid ja postid arvutatakse kui ekstsentriliselt surutud vardad. Laepaneelid ja riivid arvutatakse kui lihttala skeemi kohaselt painutatud vardad. Vahelae kui tervikplaadi kandevõime horisontaalkoormusele arvutatakse horisontaalsuunas kõrge talana. Vahelaeplaadilt kandub horisontaaljõud vertikaalsetele jäikusseintele, mida arvutatakse kui ekstsentriliselt surutud ja lõikele töötavat varrast seina pikisuunas.

1.4 Kandekonstruktsioonid

Lagedele mõjuvad omakaalu, kasus- ja lumekoormused. Seintele mõjuvad tuulekoormused, omakaalu ja kasuskoormused lagedelt. Postidele mõjub vertikaalkoormus lage kandavatelt riividelt ning kandeseintelt.

1.4.1 Vundament

Hoone vundamendi tüübiks on madalvundament, mis koosneb lint- ja postvundamentidest. Vundament rajatakse kõva mällsavi ja aleuoliidi kihile. Hoonele rajatakse drenaaž, et pinnase vesi jääks allapoole 0. korruse põrandat. Hoone vundamendid on monoliitsest raudbetoonist C25/30 XC2, armatuur B500, talla paksusega vastavalt arvutustele minimaalselt 200 mm. Monteeritavad raudbetoonpostid kinnitatakse ankrupoltidega postvundamendi ülemisele astmele. Raudbetoonist soklipaneelid ja jäikusseina elemendid toetuvad raudbetoonist lintvundamendi taldmikule või postvundamentidele ja kinnitatakse vundamendist välja jäetud tapivarrastega raudbetoon sein. Pinnasesurvega sein toetatakse vundamendi astmega ja rehkendatakse külgsurvega. Pinnasega kokkupuutuvad seinad hüdroisoleeritakse maapinnast 300 mm kõrgusele ja kaetakse väliskoorik raudbetoonelementidega.

1.4.2 Välisseinad

Hoone välisseinaks on monteeritavatest raudbetoonist soojustusega *sandwich* välisseinapaneelid. Kandva siseseina paksus 120...150 mm. Välisseina arvutuslik soojajuhtivus on $U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$ ja tulekindlus REI60. Õhumüra isolatsiooni indeks $R_w \geq 60 \text{ dB}$.

1.4.3 Kandvad siseseinad

Hoone jäikust tagavaks ja kandvaks siseseinaks on monteeritavad raudbetoonist seinaelemendid paksusega 200 mm. Tulekindlus REI120. Õhumüra isolatsiooni indeks $R_w \geq 57 \text{ dB}$, taandatud löögimüra $L_{n,w} \leq 58 \text{ dB}$.

1.4.4 Mittekandvad seinad

Mittekandvad siseseinad on:

- Korteritevahelised mittekandvad seinad on raudbetoon seinaelemendid paksusega 200 mm. Tulekindlus EI60. Õhumüra isolatsiooni indeks $R_w \geq 57 \text{ dB}$, taandatud löögimüra $L_{n,w} \leq 58 \text{ dB}$.

- Korteritesised tubadevahelised mittekandvad kipsplaatseinad metallkarkassil kogupaksusega 92 mm.
- Šahtide seinad väikeplokkmüüritisest paksusega 100 mm ja 150 mm. Tulekindlus EI60.

1.4.5 Katuslagi

Katuslae kandekonstruktsiooniks on õõnespaneelid paksusega 220 mm. Raudbetoonist kandekonstruktsiooni peale paigaldatakse aurutõkke SBS, kergkruus paksus 0...150 mm kallete andmiseks, mineraalvill 350 mm, peale tuulutussoontega kõva villa plaat 30 mm ning kahekordne SBS kate. Katuslaed tuulutatakse katusekorstnate kaudu. Katuslae arvutuslik soojajuhtivus on $U = 0,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Tulekindlus REI60. Sadevee äravool toimub seesmise katusekaevu abil.

1.4.6 Vahelagi

Korteri vahelae kandekonstruktsioonis kasutatakse õõnespaneele paksusega 220 mm maksimaalse sildeavaga kuni 8 m. Vahelagede põrandakonstruktsiooniks on monoliitne raudbetoonplaat paksusega 65 mm ja selle all 20 + 20 mm paksune müraisolatsioon villaplaat PAROC SSB1 või analoog. Betoonplaat eraldatakse seintest villa ribaga 15 mm, samuti võib vajadusel plaadi katkestada ka kergvaheseinte all, et vältida ruumist ruumi müra levik. Raudbetoonplaatidesse välja arvatud põrandaküttega osad lõigatakse mahukahanemisvuugid sammuga ca 5 x 5 m. Tulekindlus REI60.

Korteri põrand välisõhu kohal soojustatakse. Eelkirjeldatud vahelae konstruktsioon altpoolt A-klassi tulekindlusega villsoojustusega 220 mm.

Parkla vahelae kandekonstruktsioonis kasutatakse õõnespaneele paksusega 265 mm maksimaalse sildeavaga kuni 7,4 m. Raudbetoonist kandekonstruktsiooni peale tuleb hüdroisolatsioon SBS 3 kihti, seejärel geotekstiil ja raudbetoonist plaat, paksusega 75 mm, veekindluslisandiga betoon C35/45 XC4, XD3, XF3. Kalded antakse kandekonstruktsiooniga. Raudbetoonplaatidesse välja arvatud põrandaküttega osad lõigatakse mahukahanemisvuugid sammuga ca 5 x 5 m.

Põrandad viimistletakse vastavalt arhitektuursele lahendusele. Katmata betoonpõrandad töödeldakse pinnakövendiga.

1.4.7 Sisetrepid ja podestid

Trepimarsid kui ka mademed trepikojas rajatakse monteeritavast raudbetoonist. Trepielementide betooni tugevusklass C30/37 ja keskkonnaklass XC1. Trepikoja elemendid peavad vastama 0. korrusel tulepüsivusele R120 ja maapealsetel korrustel tulepüsivusele R60.

1.4.8 Postid

Hoone postid on ristlõikega 400 x 400 mm ja korruse kõrgusega alla 3 m. Betooni tugevusklass C40/50, keskkonnaklass XC4, XD3, XF2, XS1. Armatuuri klass B500B. Raudbetoonist postid peavad vastama tulepüsivusele R120, mis tagatakse vajaliku armatuuri kaitsekihiga.

1.4.9 Talad

Hoone 1. korruse laes on raudbetoonist või pingebetoonist riivid maksimaalse sildeavaga 7,8 m, ribi orienteeruva ristlõikega 400 x 450 mm, kõrgusega 645 mm. Talade tulepüsivus R120 tagatakse vajaliku armatuuri kaitsekihiga.

1.4.10 Muud kandekonstruksioonid

Rõdud on monteeritavast raudbetoonist täisplaadid, mis toetuvad terasest kandekonstruksioonile kanttoru profiilist postid ristlõikega 120 x 120 mm ja nurkterasest 120 x 120 x 10 mm talad.

1.4.11 Põrand pinnasel

Kandvaks põrandakonstruksiooniks pinnasele valatud monoliitraudbetoon või kiudbetoon plaat paksusega 100 mm. Põrandate alla jääv olemasolev kasvupinnas eemaldatakse. Põranda alla rajatakse killustikalus paksusega 150 mm, mis tihendatakse tihenduskoefitsiendini $D_t = 95 \%$. Monoliitbetoonist põrandaplaadi alla paigaldatakse ehituskile paksusega 0,2 mm. Põranda plaat soojustatakse üldiselt 50 mm EPS 200F soojustusplaatidega. Köetavates ruumides soojustatakse 100 mm EPS 120F soojustusplaatidega. Monoliitraudbetoonplaadid on sarrustatud armatuurvõrkudega või vastavalt põranda koormusklassile terasfiibriga ja vajadusel lisaarmatuuriga. Plaat on eraldatud kõigist vertikaal- ja horisontaalkonstruksioonidest 10 mm vuugiga. Tervikplaat jagatakse mahukahanemis- ja deformatsioonivuukidega osadeks.

1.5 Tehnosüsteemid

1.5.1 Vesi

Vett tarbitakse projekteeritavas korterelamus majandus-joogiveeks ja selle tarbimiskohad on vannitoad, abiruumid, köögid, kastmiskraanid. Koristajaruumi projekteeritakse valamud, WC-pott ja trapp. Veevarustussüsteemi peab olema võimalik hoone üldise automaatikasüsteemiga jälgida ja juhtida, näiteks hoone veemõõtmist andmete lugemine, seadmete töö jälgimine. Kõik veearvestid on ette nähtud automaatikavõrgu liidesega ehk kauglugemisega ja need on ette nähtud ühendada tsentraalse hoone automaatikaga.

1.5.2 Kanalisatsioon

Hoonete reovee äravool tagatakse korteritesse ja tehnoruumidesse paigaldatud veevõtuseadmetest (valamud, WC-potid, trapid). Maapealsete korruste olmereovesi suunatakse isevoolselt väliskanaliseerimisele. Maa-aluse parklakkorru trappidest ja valamutest tulev reovesi pumbatakse üle reoveekanaliseerimisele. Parklakkorru tekivad sulamis- ja põrandavesiveed kogutakse trapp-kaevudega ja suunatakse läbi Liinivahe tn 7 asuva õli-bensiinipüüdu reoveekanaliseerimisele.

Hoonesse on ette nähtud järgmised olmekanaliseerimise süsteemid:

- olmekanaliseerimine;
- parklakkorru tekkinud sulamis- ja põrandavesi;
- sademeveekanaliseerimine;
- survekanaliseerimine;
- maa-alune drenaaž.

1.5.3 Küte

Korterelamu varustatakse vesiküttesüsteemiga. Hoonetele on ette nähtud põrandaküte ning radiaatorküte, mis ühendatud põrandaküttesüsteemiga.

Kollektorkapis paikneb põrandaküttes kollektor koos kontuuride sulg- ja reguleerarmatuuriga ja õhutuskraaniga.

Ruumiõhu temperatuuri täpsemaks reguleerimiseks on ette nähtud ruumide seintele termostaadid. Ruumitermostaat on eluruumide puhul ette nähtud varustatuna õhutemperatuurianduritega, mäguruumide puhul põrandatemperatuurianduritega.

1.5.4 Ventilatsioon

Hoone korterite ventilatsioon on lahendatud autonoomsete täisautomaatsete müra isoleerivates korpustes sekundaarsoojuse kasutamisega mehaaniliste sissepuhkeväljatõmbe agregaatidega.

Korterelamute ventilatsioon on jagatud järgmisteks süsteemideks:

- korterite ja trepikodade ventilatsioonisüsteemid;
- panipaikade ventilatsioonisüsteemid;
- prügiruumi ventilatsioonisüsteem;
- heitõhu ventilaatorid;
- garaaži väljatõmbe ventilatsioonisüsteem.

Korteri ventilatsiooniagregaati tuleb paigaldada vältimaks müra ja vibratsiooni levik. Korterite ventilatsiooniseadmed paiknevad sanitaarsõlmedes või garderoobides seina peal. Siirdeõhk sanitaarsõlmedesse saadakse korterite teistest tubadest läbi lävepakuta ukse.

1.5.5 Tugevvool

Liitumispunkt asub kinnistu piiril paiknevas liitumiskilbis, milles paikneb hoone elektrienergia kommertsarvestussüsteem.

Peakilpi on projekteeritud võrguanalüsaator ning korterite ja üldtarbijate jaoks on peakilbis arvestid. Korterite külma- ja soojaveearvestitele on projekteeritud M-Bus protokollil põhinev kauglugemine.

Seadmeid, millele ei tohi lubada elektrienergia katkestusi, tuleb varustada katkematu toiteseadmega. Sellisteks seadmeteks on ATS keskseade, evakuatsioonivalgustid ja suitsuluukide juhtimiskeskus. Need seadmed on varustatud vajaliku suurusega turvatoiteseadmete ja akudega.

Hoonesiseste pistikupesadena kasutatakse seadmeid nimiaandmetega 16A, 250V.

Korterelamu üldotstarbeliste ruumide (koridorid, trepikoda, panipaigad, parkla ja tehnilised ruumid) valgustus lahendatakse kasutades LED-valgusallikatega valgusteid.

1.5.6 Nõrkvool

Nõrkvool hõlmab hoone arvuti- ja telefonivõrku, TV-võrku, fonotelefonisüsteemi ja korterisisest valvesüsteemi.

Nõrkvoolusüsteemide kaablid paigaldatakse kaabliteedel (kaabliredelid, kaablikarbikud, kaablikanalid). Kohtades, kuhu kaabliteid ei ole otstarbekas ette näha (nt. üksikud kaablid), paigaldatakse kaablid varjatult hoone konstruktsioonides.

1.6 Maastikuarhitektuur

D2 kvartali väliruumile annab iseloomu reljeef, mille kombineerimisel elurikkust toetava haljastusega on saavutatud kodune ja hubane, samas vahelduv ja põnev ruum. Selgelt on eraldatud privaatne ja poolavalik ala: hoonete perimeetrites asuvate terrasside ja poolavaliku ala vahele moodustuvad eesaiad. Ruumitüüpide eristamine ja eraldamine on oluline, sest elanikul tekib peremehetunne siis, kui seos ruumiga on talle selge - ruumi kasutama ja selle eest hoolitsema hakkab ta omakorda peremehetunde tekkides ning kui on võimalik end selle ruumi järgi identifitseerida.

Väliruumis on tihedalt kasutatavad alad (piknik, pallimäng, mänguväljaku ümbrus) kavandatud katta regulaarselt pügatava muruga, harvemini kasutatavad kohad jäävad poollooduslikele kooslustele. Haljastus on kavandatud (lisaks esteetilisele elamusele) elurikkuse printsiipe silmas pidades: liikide valimisel taimekooslustesse, samuti hooldusmeetmete puhul on silmas peetud elupaikade loomist ja säilitamist. Puude ja põõsaste hulgas leidub mitmeid viljuvaid liike; marjad on söödavad nii inimestele kui lindudele.

1.6.1 Haljastus

Haljastuslahendus on loodusliku ilmega ja täiendab ümbruskonna haljastust. Sisehoovi on ette nähtud erinevat liike puid ja põõsaid. Puudest on näiteks ettenähtud harilik kuusk, harilik hobukastan, harilik astelpaju, harilik pihlakas, aga ka koduaiale iseloomulikke õunapuid ja kirsipuid. Hoonete ümbruses olevate terrasside lähedusse on planeeritud pigem madalamaid põõsaid, mis loovad barjääri privaatse ja avaliku ruumi vahel. Antud kohtadesse on ette nähtud tumedat arooniat, madalamaid sireleid, läikivat tuhkpuid ja varjulisematesse kohtadesse väreldavate jugapuud. Rohkem hoovi keskosasse on planeeritud suuremaid põõsaid nagu näiteks harilik sirel, harilik viirpuid, erinevaid sarapuid liike jmt. Mänguväljakutele lähemale on planeeritud söödavate viljadega marjapõõsaid - punane sõstar ja söödav kuslapuu.

2. KONSTRUKTSIOONI OSA

Konstruksiooni osas teostatakse arvutused monteeritava raudbetootalale teljel F.5/6.5-7.5. Kontrollarvutuste lahendamiseks kasutatakse Vello Otsmaa raamatut „Betoonkonstruktsioonide arvutamine“ [9].

Tala pikkus 7880 mm, arvutuslik ava 7500 mm. Tala toetuspinna pikkus mõlemas otsas 190 mm. Paindearmatuur 9ø25 ulatub tugede peale 155 mm ulatuses. Arvutuslikku toereaktsiooni loetakse rakendatuks toetuspinna keskele. Talale mõjuvad ühtlaselt jaotatud koormused: tala omakaal, laepaneelide omakaal, tasandusvalu omakaal, mulla omakaal ning lume omakaal. Betooni survetugevusklassiks on C30/37, keskkonnaklass XC4, XF3 ning armatuuri klass B500B. Tala töötab ühtlaselt jaotatud koormusena.

Konstruksiooni osa joonis asub esitlusjoonisel nr 5.

Tala ristlõike mõõtmed.

$$b=700 \text{ mm}, \quad h=600 \text{ mm}, \quad d=540 \text{ mm}.$$

kus b – tala laius, mm,
 h – tala kõrgus, mm,
 d – ristlõike kasuskõrgus.

Betoon C50/60, mille arvutussurvetugevus leitakse valemiga (2.1).

$$\begin{aligned} f_{ck} &= 50 \text{ MPa}, \\ f_{cd} &= \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{50}{1,5} = 33,3 \text{ MPa}, \end{aligned} \tag{2.1}$$

kus f_{ck} – betooni normsurvetugevus, MPa,
 f_{cd} – betooni arvutussurvetugevus, MPa,
 γ_c – betooni tugevuse osavarutegur alalises ja ajutises arvutusolukorras.

Armatuur B500B, mille arvutusvoolavustugevus leitakse valemiga (2.2).

$$\begin{aligned} f_{yk} &= 500 \text{ MPa}, \\ f_{yd} &= \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{500}{1,15} = 435 \text{ MPa}, \end{aligned} \tag{2.2}$$

kus f_{yk} – armatuuri normvoolavustugevus, MPa,
 f_{yd} – armatuuri arvutusvoolavustugevus, MPa,
 γ_s – armatuuriterase osavarutegur alalises ja ajutises arvutusolukorras.

2.1 Talale mõjuvate koormuste arvutus

Tala omakaalu leidmine. Betooni mahukaal 24 kN/m^3 .

$$2,64 \text{ m}^3 \cdot 24 \text{ kN/m}^3 = 63,36 \text{ kN},$$

$$63,36 \text{ kN} \div 7,88 \text{ m} = 8,04 \text{ kN/m}.$$

Vuugitud õõnespaneelide kõrgusega 265 mm omakaalu leidmine vuugitult. Õõnespaneelide mahukaal vuugitult $3,4 \text{ kN/m}^2$. Tala mõlemalt poolt koormatud. Pool paneeli pikkust $2,66 \text{ m}$.

$$2,66 \text{ m} \cdot 2 \cdot 7,88 \text{ m} = 41,92 \text{ m}^2,$$

$$41,92 \text{ m}^2 \div 3,4 \text{ kN/m}^2 = 12,33 \text{ kN/m}.$$

Tasandusvalu paksusega 50 mm omakaalu leidmine. Betooni mahukaal 24 kN/m^3 . Õõnespaneelidevaheline kaugus otstest 500 mm .

$$(2,66 \text{ m} \cdot 2 + 0,5 \text{ m}) \cdot 7,88 \text{ m} = 45,86 \text{ m}^2,$$

$$45,86 \text{ m}^2 \cdot 0,05 \text{ m} = 2,29 \text{ m}^3,$$

$$2,29 \text{ m}^3 \cdot 24 \text{ kN/m}^3 = 54,96 \text{ kN},$$

$$54,96 \text{ kN} \div 7,88 \text{ m} = 6,97 \text{ kN/m}.$$

Mulla kihi paksus 400 mm . Mulla mahukaal 15 kN/m^3 . Õõnespaneelidevaheline kaugus otstest 500 mm .

$$(2,66 \text{ m} \cdot 2 + 0,5 \text{ m}) \cdot 7,88 \text{ m} = 45,86 \text{ m}^2,$$

$$45,86 \text{ m}^2 \cdot 0,4 \text{ m} = 18,3 \text{ m}^3,$$

$$18,3 \text{ m}^3 \cdot 15 \text{ kN/m}^3 = 274,5 \text{ kN},$$

$$274,5 \text{ kN} \div 7,88 \text{ m} = 34,84 \text{ kN/m}.$$

Lumekoormus. Lume mahukaal $1,3 \text{ kN/m}^2$.

$$(2,66 \text{ m} \cdot 2 + 0,5 \text{ m}) \cdot 7,88 \text{ m} = 45,86 \text{ m}^2,$$

$$1,3 \text{ kN/m}^2 \cdot 45,86 \text{ m}^2 = 59,62 \text{ kN},$$

$$59,62 \text{ kN} \div 7,88 \text{ m} = 7,57 \text{ kN/m}.$$

Arvutuslik kogukoormus.

$$P_d = 1,2 (8,04 + 12,33 + 6,97 + 34,84) + 1,5 \cdot 7,57 = 86 \text{ kN/m}.$$

2.2 Põikjõud ja paindemoment

Tala toereaktsioon leitakse valemiga (2.3).

$$T_{ed} = p_d \frac{l_{eff}}{2} = 86 \cdot \frac{7,5}{2} = 323 \text{ kN}, \quad (2.3)$$

kus T_{ed} – tala toereaktsioon, kN,

p_d – arvutuslik kogukoormus, kN/m,

l_{eff} – arvutuslik ava, m.

Arvutuslik põikjõud toe kõrval leitakse valemiga (2.4).

$$V_{ed} = p_d \frac{(l_{eff} - a)}{2} = 86 \cdot \frac{(7,5 - 0,19)}{2} = 315 \text{ kN}, \quad (2.4)$$

kus V_{ed} – arvutuslik põikjõud, kN,

a – tala toetuspinna pikkus, m.

Arvutuslik paindemoment toe kõrval leitakse valemiga (2.5).

$$M_{ed,a} = T_{ed} \frac{a}{2} - \frac{p_d \left(\frac{a^2}{2}\right)}{2} = 323 \cdot \frac{0,19}{2} - \frac{86 \cdot \left(\frac{0,19^2}{2}\right)}{2} = 30,3 \text{ kNm}, \quad (2.5)$$

kus $M_{ed,a}$ – arvutuslik paindemoment, kNm.

Arvutuslik põikjõud toe servast kaugusel d leitakse valemiga (2.6).

$$V_{ed,d} = p_d \frac{l_{eff}}{2} - q_d \left(d + \frac{a}{2}\right) = 86 \cdot \frac{7,5}{2} - 86 \cdot \left(0,54 + \frac{0,19}{2}\right) = 268 \text{ kN}, \quad (2.6)$$

kus $V_{ed,d}$ – arvutuslik põikjõud toe servast kaugusel d , kN.

Toe serva kohal ja sellest kaugusel d mõjuvate põikjõudude suhe.

$$k = \frac{315}{268} = 1,18$$

Arvutuslik paindemoment toe servast kaugusel d leitakse valemiga (2.7).

$$M_{ed,d} = T_{ed} \left(d + \frac{a}{2}\right) - \frac{p_d \left(d + \frac{a}{2}\right)^2}{2} = 323 \cdot \left(0,54 + \frac{0,19}{2}\right) - \frac{86 \left(0,54 + \frac{0,19}{2}\right)^2}{2} = 315 \text{ kN}, \quad (2.7)$$

kus $M_{ed,d}$ – arvutuslik paindemoment toe servast kaugusel d , kN.

Arvutuslik põikjõud toest (ka tala keskosast) kaugusel $\frac{1}{4} = 1,875$ m leitakse valemiga (2.8).

$$V_{sd\frac{1}{4}l} = 1,875 \cdot p_d = 1,875 \cdot 86 = 162 \text{ kN}, \quad (2.8)$$


kus $V_{sd\frac{1}{4}l}$ – arvutuslik põikjõud toest (ka tala keskosast) kaugusel $\frac{1}{4}$, kN.

Arvutuslik tala paindemoment keskosast leitakse valemiga (2.9).

$$M_{ed} = p_d \frac{leff^2}{8} = 86 \cdot \frac{7,5^2}{8} = 605 \text{ kNm}, \quad (2.9)$$

kus M_{ed} – arvutuslik paindemoment tala keskosast, kNm.

Joonis 2.1 on toodud tala põikjõu ja paindemomendi epüürid.



Joonis 2.1 Põikjõu ja paindemomendi epüürid.

2.3 Tala põikarmatuuri arvutus

Kontrollimaks, kas on vaja arvutuslik põikarmatuur, leiame vastuvõetava põikjõu miinimumväärtuse $V_{Rd,c \min}$ valemiga (2.10).

$$V_{Rd,c \min} = (v_{\min} + k_1 \sigma_{cp}) b_w d, \quad (2.10)$$

$$k_1 = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1 + \sqrt{\frac{200}{540}} = 1,64 \leq 2,0,$$

$$v_{\min} = 0,035 \sqrt{k_1^3 f_{ck}} = 0,035 \sqrt{1,64^3 \cdot 50} = 0,52 \text{ MPa},$$

kus $v_{\min}$ – nihketugevus, MPa,

k_1 – ristlõike suhteline kõrgus,

- σ_{cp} – normaaljõu põhjustatud betooni survepinge ristlõike raskuskeskme kohal, MPa,
- b_w – ristlõike minimaalne laius tõmbetsoonis, mm.

Leiame paindearmatuuri nõutava baasankurduspikkuse $l_{b,rqd}$ valemiga (2.11), mis on vajalik toe servast kaugusel $d = 540$ mm mõjuva paindemomendi vastuvõtmiseks.

$$l_{b,rqd} = \frac{\varphi}{4} \cdot \frac{\sigma_{sd}}{f_{bd}} = \frac{25 \cdot 88}{4 \cdot 4,35} = 126 \text{ mm}, \quad (2.11)$$

$$\sigma_{sd} = \frac{188 \cdot 10^6}{0,9 \cdot 540 \cdot 4418} = 88 \text{ MPa},$$

$$f_{bd} = \frac{2,25 \eta_1 \eta_2 f_{ctk0,05}}{1,5} = \frac{2,25 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2,9}{1,5} = 4,35 \text{ MPa},$$

- kus $l_{b,rqd}$ – paindearmatuuri nõutav baasankurduspikkus, mm,
- φ – paindearmatuuri läbimõõt, mm,
- σ_{sd} – paindetõmbearmatuuris toe servast kaugusel d arvutuslikust koormusest mõjuv pinge, MPa,
- f_{bd} – armatuuri ja betooni vaheline arvutuslik nakketugevus, MPa,
- η_1 – tegur heade nakketingimuste korral,
- η_2 – tegur kui $\varnothing \leq 32$ mm,
- $f_{ctk0,05}$ – betooni ülemine normtõmbetugevus (5% tõenäosusega tagatud), MPa.

Tala mõlemasse otsa paigaldatud neli U-kujulist painutatud varrast $\varnothing 12$. Alla $\varnothing 16$ varraste painutusspindli läbimõõt peab olema kaks korda spindli läbimõõdust ehk $\geq 2 \cdot 7\varnothing$, seega $14 \cdot 12 = 168$ mm.

Leiame $\varnothing 25$ B500B ankurduspikkus $l_{b,f25}$.

$$l_{b,f25} = \frac{\varphi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{bd}} = \frac{25 \cdot 435}{4 \cdot 4,35} = 625 \text{ mm}.$$

Selline ankurduspikkus on neil varrastel enne toe serva olemas ning võib arvestada täielikult töötavatena.

4 $\varnothing 12$ varrastega vastuvõetav paindemoment.

$$M_{Rd,4\varnothing 12} = 4 \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 435 \cdot 0,9 \cdot 540 = 95 \cdot 10^6 \text{ Nmm}.$$

Paindetõmbearmatuur 9 $\varnothing 25$, mis on toe peal 190 mm, võtab vastu paindemomendi.

$$M_{Rd,9\varnothing 25} = 9 \cdot \pi \cdot 12,5^2 \cdot 435 \cdot \frac{190}{625} \cdot 0,9 \cdot 540 = 284 \cdot 10^6 \text{ Nmm}.$$

Paindearmatuur ja U-kujulised lisavardad toe serva kohal võtavad vastu paindemomenti.

$$M_{Rd,d} = M_{Rd,4\phi 12} + M_{Rd,8\phi 25} = 95 + 284 = 379 \text{ kNm}.$$

Toe servast kaugusel d mõjuv arvutuslik paindemoment on $M_{Ed,d} = 188 \text{ kNm}$, seega on nõutav ankurdus tagatud ja pikiarmatuuri vardaid $9\phi 25$ ja $4\phi 12$ saab põikjõukandevõime arvutamisel arvestada.

$$p_1 = \frac{A_{s1}}{b_w d} = \frac{9 \cdot \pi \cdot 12,5^2 + 4 \cdot \pi \cdot 6^2}{700 \cdot 540} = 0,0129 < 0,02 \rightarrow p_1 = 0,0129.$$

Betooniga vastuvõetav põikjõud $V_{Rd,c}$ leitakse valemiga (2.12).

$$V_{Rd,c} = (C_{Rd,c} k^3 \sqrt{100 \rho_1 f_{ck}} + k_1 \sigma_{cp}) b_w d = 0,12 \cdot \sqrt[3]{100 \cdot 0,013 \cdot 50} \cdot 700 \cdot 540 = 299 \text{ kN} > V_{Ed,d} = 268 \text{ kN}, \quad (2.12)$$

$$C_{Rd,c} = \frac{0,18}{\gamma_c} = 0,12,$$

kus $V_{Rd,c}$ – betooniga vastuvõetav põikjõud, N,

$C_{Rd,c}$ – jagatis betooni tugevuse osavaruteguriga,

ρ_1 – ristlõike pikiarmeerimistegur.

Tala betooni põikjõukandevõime on suurem kui mõjuv põikjõud.

Leiame valemiga (2.13) põikarmatuuri minimaalsele kulule vastava kaldsurvevarraste kaldenurga θ .

$$\sin 2\theta = \frac{2 \cdot V_{Ed,max}}{b_w \cdot z \cdot v \cdot f_{cd}} = \frac{2 \cdot 315000}{700 \cdot 0,9 \cdot 540 \cdot 0,48 \cdot 33,3} = 0,116, \quad (2.13)$$

$$z = 0,9d,$$

$$v = 0,6 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) = 0,6 \left(1 - \frac{50}{250} \right) = 0,48,$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arcsin 0,116 = 3,3^\circ,$$

$$\cot \theta = \cot 3,3^\circ = 6,25 > 2,5 \rightarrow \cot \theta = 2,5,$$

kus θ – nurk betoonkaldvarda ja põikjõuga risti oleva tala telje vahel, °,

z – ühtlase kõrgusega elemendi vaadeldava osa paindemomendile vastav sisejõudude õlg, mm,

v – põikjõust pragunenud betooni tugevuse vähendustegur.

Arvutame toe serva kohal paindearmatuuris põikjõust tekkiva tõmbejõu F_d valemiga (2.14).

$$F_d = \frac{M_{Ed}}{z} + \Delta F_d = 63 + 394 = 457 \text{ kN}, \quad (2.14)$$

$$\frac{M_{Ed}}{z} = \frac{30,3}{0,9 \cdot 0,54} = 63 \text{ kN},$$

$$\Delta F_d = \frac{V_{Ed}(\cot \theta - \cot \alpha)}{2} = \frac{315 \cdot 2,5}{2} = 394 \text{ kN},$$

kus ΔF_d – paindearmatuuris põikjõust tekkiv tõmbejõud, kN,

α – nurk põikarmatuuri ja põikjõuga risti oleva telje vahel.

155 mm võrra selle lõike taha ulatuv paindetõmbearmatuur 9Ø25 ($A_{S11} = 4418 \text{ mm}^2$) on võimaline võtma vastu arvutuslikku tõmbejõudu, mida leiame valemiga (2.15).

$$F_{Rd,9\varnothing 25} = A_{S11} \cdot f_{yd} \cdot \frac{155}{l_b} = 4418 \cdot 435 \cdot \frac{155}{625} = 477 \cdot 10^3 \text{ N} = 477 \text{ kN}, \quad (2.15)$$

$$F_{Rd} = 477 \text{ kN} > F_d = 457 \text{ kN}.$$

Rangide kandevõimele vastava piirpõikjõu $V_{Rd,s}$ leiame valemiga (2.16).

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{ywd} \cdot z \cdot \cot \theta \rightarrow \frac{A_{sw}}{s} = a_{sw} = \frac{V_{Ed,d}}{f_{ywd} \cdot z \cdot \cot \theta} = \frac{268000}{435 \cdot 0,9 \cdot 540 \cdot 2,5} = 0,51 \frac{\text{mm}^2}{\text{mm}}. \quad (2.16)$$

Valime kahelõikelised rangid Ø12 B500B, mille korral ühes lõikes paiknevate rangide ristlõikepindala.

$$A_{sw} = 2 \cdot \pi \cdot r^2 = 2 \cdot \pi \cdot 6^2 = 226 \text{ mm}^2.$$

Arvutame rangide vajaliku sammu.

$$S = \frac{A_{sw}}{a_{sw}} = \frac{226}{0,51} = 443 \text{ mm} \rightarrow \text{valime } S = 300 \text{ mm}.$$

Kontrollime konstrueerimisjuhiste nõuete täitmist, mille järgi lubatav suurim rangide samm on.

$$S_{1,max} = 0,75 \cdot d \cdot (1 + \cot \alpha) = 0,75 \cdot 540 \cdot (1 + 0) = 472,5 \text{ mm}.$$

Minimaalne põikarmeerimistegur p_w leitakse alloleva valemiga (2.17).

$$p_w = \frac{A_{sw}}{s \cdot b_w \cdot \sin \alpha} = \frac{226}{300 \cdot 700 \cdot 1} = 0,0011 \geq p_{w,min} = 0,0011, \quad (2.17)$$

$$p_{w,min} = \frac{0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}} = \frac{0,08 \cdot \sqrt{50}}{500} = 0,0011,$$

kus $p_{w,min}$ – minimaalne lubatud põikarmeerimistegur,

p_w – minimaalne põikarmeerimistegur.

Põikjõud tala keskosas on tunduvalt väiksem kui toelähedases piirkonnas. Paigaldatakse ühtlaselt jaotatud koormusega tala keskossa (½ ava ulatuses) väiksema intensiivsusega põikarmatuur.

Leiame tala keskossa vajaliku põikarmatuuri lähtudes ¼ ava kaugusel toest mõjuvast põikjõust $V_{Ed, \frac{1}{4}}$.

Vajalik rangide intensiivus $\cot = 2,5$ korral.

$$\frac{A_{sw}}{s} = a_{sw} = \frac{V_{Ed}}{f_{ywd} \cdot z \cdot \cot \theta} = \frac{162000}{435 \cdot 0,9 \cdot 540 \cdot 2,5} = 0,31 \frac{\text{mm}^2}{\text{mm}}.$$

Valime kahelõikelised rangid $\varnothing 10$ B500B, mille korral ühes lõikes paiknevate rangide ristlõikepindala.

$$A_{sw} = 2 \cdot \pi \cdot r^2 = 2 \cdot \pi \cdot 5^2 = 157 \text{ mm}^2.$$

Arvutame rangide vajaliku sammu.

$$S = \frac{A_{sw}}{a_{sw}} = \frac{157}{0,31} = 506 \text{ mm} \rightarrow \text{valime } S = 300 \text{ mm}.$$

Tulemuseks tala otsapiirkondadesse $\frac{1}{4}$ ava ulatuses vajalik kahelõikelised rangid $\varnothing 12$ sammuga 300 mm ja tala keskosas $\frac{1}{2}$ ava ulatuses vajalikud kahelõikelised rangid $\varnothing 10$ sammuga 300 mm.

Põikjõukandevõime tagatud.

2.4 Tala paindekandevõime

Leiame survetsooni kõrguse loobudes survearmatuuri mõjust.

$$x = \frac{f_{yd} \cdot A_{s1} - f_{ycd} \cdot A_{s2}}{0,8 \cdot f_{cd} \cdot b} = \frac{435 \cdot 4418 - 0}{0,8 \cdot 33,3 \cdot 700} = 103 \text{ mm}.$$

Kui $\xi_2 d_2 = 2,333 \cdot 60 = 140 > x = 103 \text{ mm}$, siis $\sigma_{s2} < f_{ycd}$ ja kontrollime kandevõimet loobudes survearmatuuri mõjust ($A_{s2} = 0$).

$$y = 0,8x = 0,8 \cdot 103 = 82 \text{ mm}.$$

Leiame paindekandevõime.

$$M_{Rd} = f_{cd} b y (d_1 - 0,5y) + f_{ycd} A_{s2} (d_1 - d_2) = 33,3 \cdot 700 \cdot 82 (540 - 0,5 \cdot 82) + 0 = 954 \cdot 10^6 \text{ Nmm} = 954 \text{ kNm} > M_{Ed} = 605 \text{ kNm}.$$

Tala paindekandevõime on tagatud.

3. EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN

Ehitusplatsi üldplaan on aluseks töömaal paiknevate vajalike asukohtade määratlemisel, võttes aluseks ehituskorralduslikud meetodid. Plaan on teostatud enne Liinivahe 3 hoonealuse kaevetööde alustamist. Tööde alustamisel on töömaa piirdeaedadega eraldatud, sissepääsud varustatud töölistele suunavate tähistega ning kõrvalistele isikutele keelavate tähistega.

Ehitusplats jääb täielikult Fund Ehitus OÜ-le kuuluvale kinnisasjale, mida nimetatakse D2 kvartaliks, kuhu kuulub Liinivahe 1 olemasolev kortermaja, Liinivahe 3 – 7 rajatavad kortermajad ning Liinivahe 9 ja Sepa 15 perspektiivsed rajatavad kortermajad. Kopli liinide territooriumil asuvaid alasid saab peatöövõtja oma äranägemise järgi kasutada, kui selleks pole seatud piiranguid näiteks kaitsealuste liikide asurkond. Ligipääsetavad tänavad on varasemalt samuti ehitatud Fund Ehitus OÜ poolt ning on loakohustuslikus korras Tallinna linnale varasemalt üle antud.

Käesolev ehitusplatsi üldplaan kajastab hoone ettevalmistus- ja 0-tsükli töid, hoone karkassi montaaži, pärast mida võib üldplaani mugavdada järgnevate töödega seoses. Selleks ei pruugi olla tarvidust, sest eelnimetatud tööd hõlmavad endas enim rasketehnika kasutamist ning ligipääsu vajadust erinevatesse raskesti pääsetavatesse kohtadesse. Tööde paremaks läbiviimiseks on töövõtjale antud luba piirdeaedade asukohtasid laiendada, kui töö optimaalsemaks tegemiseks on selleks põhjendatud vajadus.

Ehitusplats on varustatud piirdeaedade, sissepääsude, töömaakontori ja kontorsoojakute alaga koos sanitaarsoojakuga. Rajatud on ajutised teed ning loodud teedevõrgustik. Esma- ja hädaabivahendid asuvad selleks instrueeritud personali läheduses töömaakontoris. Jäätmeid käideldakse ladustades need konteineritesse. Territooriumile on ära märgistatud ladustamise alad. Kõik vajaminevad ajutised tehnosüsteemid on tööde alustamise hetkeks rajatud.

Ehitusplatsi joonis asub esitlusjoonisel nr 3.

3.1 Ajutised teed ja platsid

Töömaale on rajatud kauba- ning tarneautode jaoks süsteemne ajutiste teede võrgustik, mis on ühendatud olemasolevate tänavatega, et ka suurema gabariilised autod oleksid võimalised manööverdama platsil. Peamiselt sõidetav ajutine tee algab väravast 1 Liinivahe tn ja 3. liin tn ristumiskohast ning liigub paralleelselt Liinivahe tn

ja Liinivahe 3 – 7 hoonete vahel. Tee on ehitatud 6 m laiuselt, et ajutisel teel seisvast sõidukist on võimalik mööduda. Tee liitub Liinivahe 7 hoone alal suurema platsiga, kus on võimalik ligi pääseda ladustamisaladele, jäätmekonteineritele ning alalt väljudes kasutatakse väravat nr 2, pärast mida ringliiklus viib ümber töömaakontorite ja soojakute platsi tagasi kokku olemasoleva tänavavõrgustikuga 4. liini tänaval.

Värvast 2 on ligipääs sõidukitel, mis ei vaja materjali mahalaadimist värvast 1 sisse sõites. Värvasse 4 on paigaldatud turnikee, mis jalakäijatele on avatav peatöövõtja poolt väljastatava kaardi abil.

Krundile on ligipääs ka Sepa 19 ja raudteevahelisest sissesõidust, kuhu saab ehitada ajutist teed, kui Liinivahe 3 – 7 tagasitäited olemasoleva tee pealt osutuvad keerukaks.

Ajutiste teede rajamisel on kasutatud pindamismaterjaliks suure fraktsiooniga 32/64 mm paekivikillustikku, freesitud asfaltit või purustatud betooni.

3.1.1 Ajutised laoplatsid

Enne tööde alustamist on ehitusplatsi üldplaanile ära märgitud võimalikud ladustamisalad, kuhu töövõtjatel on vastastikulisel kokkuleppel peatöövõtjaga võimalik materjali varem töömaale tuua. Selleks võib tekkida vajadus, kui ehitusmaterjalide tarnijal on tekkimas lao pinna puudus ning otsib kompromissi ladustamiseks ehitusplatsil. Ladustamisala jääb osaliselt kraana tõsteraadiusesse. Materjali ladustamisel peetakse silmas kraana tõsteraadiust ning selle piiridesse ladustatakse asjad, mille hilisemast tõstevajadusest ei pääse. Ladustamisalana võib kasutada ka monteeritud parkla katuslage eeldusel, et katuslael on tehtud katusetööd ning paigaldatud materjal ei tekita katusekattematerjalile mehaanilisi vigastusi ning ladustatud materjali koormus ei ületa parkla katuslaele lubatud koormuseid. Kõiki horisontaalseid pindasid, mis ei jää ette ehitusplatsi tavapärasele toimimisele, mis on konstruktiivselt suutelised kandma ning on kooskõlastatud peatöövõtjaga, võib kasutada ladustamisaladena.

3.1.2 Ajutised ehitised

Ajutiselt kaetakse peamiseid käidavaid puhasbetoon põrandakonstruktsioone, mis maja valmimisel jäävad nähtavaks pinnaks. Süvendis ehituse ajal üles-alla käimiseks koha peal ehitatud puittrepid. Käidavad avad kaetakse OSB materjalist ehitatud ustega või kasutatakse vanasid pappuksi.

Piirdeaiad on paigaldatud maksimaalselt laialt, kuid samal ajal arvestatud ruumivajadust, et valvestatav ala oleks optimaalseim. Liinivahe 1 ja 3 alal käib kõrvalisi isikuid ehitusplatsi äärest kõige enam, sest Liinivahe 1 elanike sissepääs korteritesse käib läbi Liinivahe tn ristuva kõnniteega.

3.2 Tornkraana valik ja paiknemine

Tornkraanaks on valitud Terrex 331-16, mille noole pikkus on 45 m ning noole kõrgus jalandist 26 m. Antud tornkraanat kasutati eelnevalt valminud Liinivahe 1 hoone montaažiks, kus arvestati läbi kahekorruseliste parkla seinaelementide montaaži ja ligipääsetavust ning krundi maapinna reljeefsust. Liinivahe 3 – 7 ehitamise tarbeks tornkraana kõrgust vähendatakse ca 16 m võrra. Tornkraana valik jäeti samaks arvestades tõstegraafikut (Tabel 3.1), Liinivahe 7 parkla osa montaažiks vajaminevat tõstevõimet kahekorruselise parkla seinapaneeli tõstmiseks, kus kraana nool ületab ligi kahemeetrise varuga tötsooni [10]. Tabel 3.2 on toodud seinaelemendi S044 tehnilised andmed, millest selgub, et element tuleb monteerida kahe kraana abil. See tähendab kummalegi kraanale 50% elemendi kogukoormusest ehk ligi 6,1 tonni.

Tornkraana seisab pikemalt kolmes positsioonis. Iga aadressitähisega hoone juures on määratud seisupositsioon. Tornkraana paikneb rööpal ning rööpataldmiku alla on rajatud 500 mm paksune 32/64 fraktsiooniga killustikpadi, mida on tihendatud ning mille kandevõime mõõdistatud pinnase elastsusmooduli testeriga. Ühelt positsioonilt teise liikumiseks saab tornkraanat juhtida kraana jalandi juures kilbis asuvast puldist. Rööbaste ladumiseks tuleb kasutada kraana teenuseid pakkuvat töövõtjat. Kui rööpad on maas, võib peatöövõtja vajadusel ka iseseisvalt kraanat rööbastel liigutada.

Tornkraana saab eraldi 125 A toite Liinivahe 1 liitumiskilbist ning kaabel valitakse vastava pikkusega arvestades tornkraana lõpp-positsiooni Liinivahe 7 alal.

Tabel 3.1 Terex 331-16 tõstegraafik.

		CTT 331-16																		
   	m	10	15	20	25	30	35	40	45	50	52	55	57	60	62	65	67	70	72	75
8 t - 32,1 m	t	8	8	8	8	8	7,24	6,21	5,42	4,78	4,57	4,27	4,09	3,84	3,69	3,48	3,35	3,17	3,06	2,90
8 t - 31,5 m	t	8	8	8	8	8	7,06	6	5,19	4,53	4,31	4,00	3,82	3,56	3,41	3,19	3,06	2,87	2,76	2,60
16 t - 17,3 m	t	16	16	13,54	10,48	8,48	7,06	6	5,19	4,53	4,31	4,00	3,82	3,56	3,41	3,19	3,06	2,87	2,76	2,60
8 t - 34,5 m	t	8	8	8	8	8	7,86	6,76	5,91	5,23	5,00	4,68	4,48	4,22	4,06	3,83	3,69	3,50		
8 t - 33,6 m	t	8	8	8	8	8	7,61	6,50	5,64	4,95	4,71	4,39	4,20	3,93	3,76	3,54	3,40	3,20		
16 t - 18,3 m	t	16	16	14,46	11,23	9,11	7,61	6,50	5,64	4,95	4,71	4,39	4,20	3,93	3,76	3,54	3,40	3,20		
8 t - 36,3 m	t	8	8	8	8	8	8	7,17	6,28	5,57	5,32	4,99	4,78	4,51	4,34	4,10				
8 t - 35,8 m	t	8	8	8	8	8	8	7,03	6,12	5,40	5,15	4,81	4,60	4,31	4,14	3,90				
16 t - 19,4 m	t	16	16	15,44	12,03	9,79	8,21	7,03	6,12	5,40	5,15	4,81	4,60	4,31	4,14	3,90				
8 t - 38,1 m	t	8	8	8	8	8	8	7,59	6,65	5,91	5,65	5,30	5,09	4,80						
8 t - 37,4 m	t	8	8	8	8	8	8	7,41	6,47	5,72	5,46	5,11	4,89	4,60						
16 t - 20,1 m	t	16	16	16	12,59	10,27	8,63	7,41	6,47	5,72	5,46	5,11	4,89	4,60						
8 t - 40 m	t	8	8	8	8	8	8	8	7,02	6,24	5,97	5,60								
8 t - 39,2 m	t	8	8	8	8	8	8	8	7,82	6,83	6,04	5,77	5,40							
16 t - 21,1 m	t	16	16	16	13,24	10,81	9,10	7,82	6,83	6,04	5,77	5,40								
8 t - 40,9 m	t	8	8	8	8	8	8	8	7,20	6,40										
8 t - 40,1 m	t	8	8	8	8	8	8	8	7	6,20										
16 t - 21,5 m	t	16	16	16	13,57	11,08	9,32	8,02	7	6,20										
8 t - 42,5 m	t	8	8	8	8	8	8	8	7,50											
8 t - 41,5 m	t	8	8	8	8	8	8	8	7,30											
16 t - 22,3 m	t	16	16	16	14,10	11,53	9,70	8,35	7,30											
8 t - 40 m	t	8	8	8	8	8	8	8												
8 t - 40 m	t	8	8	8	8	8	8	8												
16 t - 22,4 m	t	16	16	16	14,19	11,60	9,76	8,40												

Tabel 3.2 Seinapaneeli S-044 tehnilised andmed.

Tähis	Kogus	Gabariitmõõdud (mm)			pindala	Bet. maht	Kaal
	tk	Paksus	Pikkus	Kõrgus	m ²	m ³	t
S044	1	250	3000	6230	18,7	4,86	12,1

3.3 Ajutised tehnovõrgud

Ehitusplatsile rajatakse vajalikud tehnovõrgud, et tööde läbiviimine oleks teostatav ning töötamiseks vajaminev ressurss oleks efektiivselt kättesaadav.

3.3.1 Ajutine side, elekter ja välisvalgustus

Ehitusplats on varustatud kolme 125 A elektrikilbiga. Üks kilp teenindab tornkraanat ning saab eraldiseisva toite Liinivahe 1 liitumiskilbist. Teine kilp teenindab ehitusplatsi ning saab toite Liinivahe 1 ehituskilbist. Liinivahe 3 ja 5 liitumiskilpidest toidet ei saa, sest neid hakatakse ehitustööde käigus rajama. Soojakuplats saab toite Liinivahe tn lõpus asuvast alajaamast, mis asub soojakuplatsist 150 m kaugusel. Kõikidel juhtudel toite saamiseks tuleb välja kutsuda võrguvaldaja, kellega sõlmitakse liitumisleping, pärast mida paigaldatakse elektriarvestid.

Platsi pealt jaotatakse 125 A kilbist toide 63 A kilpidesse, mis asuvad hoonete esimesel korrusel, pärast mida jaotatakse toited edasi 32 A kilpidesse, mis asuvad kõrgematel korrustel. Sõltuvus alalisvoolust on platsil ajas vähenenud, sest üha enam tööriistasid on akudega. Suurenenud on õhtune tarbimise osakaal kui tööriistad pannakse soojakutes laadima peale tööpäeva lõppu.

Ehitusaegsed sidesüsteemid, mis hõlmavad põhiliselt töömaakontori seadmete toimimiseks vajalikku tehnikat, nende tööle rakendamisest piisab töömaakontoris voolu toomisega. Süsteemid pannakse tööle üle õhu.

Välisvalgustus on paigaldatud soojakuplatsile ning ehitatavate majade sissepääsude ette. Samuti on valgustatud trepikojad. Korterite valgustus töötsoonis on töövõtjatel tarvis korraldada endil. Peatöövõtja vastutada on üldalade valgustus. Samuti on olemasolevale Liinivahe tänavale varasemate ehitusetappide käigus paigaldatud tänavavalgustid, mis vähendavad valgustide töötunde Liinivahe 3 – 7 majade ees. Suur valgusti on paigaldatud ka tornkraana noole otsa, mida võib jätta põlema ka öisetel tundidel, et platsi üldvalvestus oleks tõhusam.

Valvestus on korraldatud valvestuskiirte abil, millest ühed jälgivad piki perimeetrit ning teised 90-kraadise nurga all. Kiirte omavaheline kaugus on 25 m.

3.3.2 Ajutine soojavarustus

Varasemalt on välja ehitatud Liinivahe tn all paiknev soojatrass, mille otsasid hakatakse ehituse ajal ka hoonetesse sisse vedama. Otsad jõuavad soojasõlmedesse, kuhu paigaldatakse ajutised soojasõlmed ning põrandaküttesesi juhatakse valminud kortermaja põrandatesse, et oleks võimalik alustada ruumide kütmisega. Kui tehnoloogiliselt pole põrandate kütmine lubatud näiteks vastset betoonitud põrandate tõttu, siis on võimalik ebasoodsate ilmastikuolude korral paigaldada vesiküttekalorifeerid korrustele, kus soe põrandavesi juhatakse kalorifeerist läbi ning eralduv soojus puhutakse ruumidesse.

Soojavarustus töömaakontorites on lahendatud õhk-õhk soojuspumpadega või elektriradiaatoritega. Tööliste konteinersoojakutes elektriradiaatoritega.

3.3.3 Ajutine vesi ja kanalisatsioon

Liinivahe tn all on välja ehitatud veetrassid ja kanalisatsioon, mille otsad ja kaevud on ehitatud varasemalt Liinivahe 3 – 7 hoonete katastripiirini.

Ehitusplatsi rajamise käigus soojakupargi kanalisatsioon juhitakse Liinivahe 7 alal olevatesse kaevudesse. Ajutine veevõrk ehitatakse eraldi välja soojakute suunas, kuhu paigaldatakse veekraan ning sõlmitakse Tallinna Veega liitumisleping, pärast mida paigaldatakse veearvesti. Esmased platsi veevajadused saavad soojakupargi veega rahuldatud. Liinivahe 3 – 7 välistrassid tuuakse majja, paigaldatakse arvestid ning ehitusplatsi veevajadus hakkab käima läbi rajatavate hoonete veesõlmede, kus voolikutega on veeotsad korrustele edasi veetud.

3.4 Tööohutus ja keskkonnakaitse

Ehitusplatsile on ette nähtud jäätmekonteinerid kogumaks lisaks ehitusjäätmetele (puit- ja segaehitusjäätmed) lisaks veel papp- ja paberjäätmed, ohtlikud jäätmed ning olmeprügi. Ehitusjäätmekogutakse 15 m³ jäätmekonteineritesse. Olme ning papp- ja paberkonteinerid on 1,1 m³ mahutavusega. Ohtlikud jäätmed käivad 240 l konteineritesse. Olmeprügikonteinerite tühjendus on vastavalt teenusepakkuja tarnegraafikule, ülejäänud konteinerid tühjendatakse vastavalt tellimusele.

Enne platsil töö alustamist instrueeritakse peatööettevõtte poolt alltööettevõtete ehitustöölised ning eeskirjade tutvumise järgselt tõendamiseks fikseeritakse töölistelt allkirjastatud dokument.

4. KOONDKALENDERPLAAN

Koondkalenderplaani eesmärk on anda selge ülevaade tööde ajalisest kestusest, mille abil koostatakse töömaal ajagraafikud täpsemate tööloikude kohta. Liinivahe 3 – 7 hoonete ehituse kestuseks arvatud 215 päeva ehk ligikaudu 7 kuud. Algas 14.03.22 ja lõpp 11.01.23. Koondkalenderplaani asub esitlusjoonisel nr 4.

Ehitustööde ajakulu, tööjõukulu, tööjõu tootluse arvutamisel lähtuti RATU kaartide ajanormidest, mida mõneti modifitseeritud autori isikliku kogemusega peatöövõttes töötades.

Ehituse eelarve on töö autori poolt koostatud, mis on aluseks ehitustööde maksumuse määramises koondkalenderplaanis. Eelarve on koostatud Liinivahe 5 hoone kohta Lisas 1 ning Liinivahe 3, 7 maksumused on hinnatud samaväärsete ühikhindadega.

Tööde järjekord ning kulgemine on Liinivahe 3 – 7 majal sarnased, kus tööde kestuste erisusi seavad hoonete puhul hoonete endi mahud. Töö autor kirjeldab allolevalt hoonekompleksi alguse ehitustöid ning üleminekuid ühe hoone ehitustöödelt teisele. Üleminekud on sarnaselt üles ehitatud kõikide majade puhul.

4.1 Tööde planeerimised

Tööd algavad 14. märtsil Liinivahe 3 alal piirdeaedade paigalduse ja soojakuplatsi perimeetri seadmisega. Samaaegselt jõuab platsile rasketehnika pinnasetööde jaoks, mis alustab töid esmalt kasvupinnase eemaldamisega ja utiliseerimisega, mille järel alustatakse pinnase kaevega. Soojakuplatsil rajatakse ajutine vesi, kanalisatsioon ning platsile tuuakse peatöövõtja töömaakontorsoojakud. Esimese päeva lõpuks peab ehitusplats olema valvestatud, sest pinnasetööde rasketehnikat jääb ehitusplatsile.

18. märtsiks on väljakaevatud ja 0. korruse põrandaalune pind kaevatud projektijärgsetesse killustikualuste kõrgustesse ning savi peale on kantud jämedam killustikukiht, et savipinnasel liikudes pealmine kiht ei muutuks sademevee ja tehnikaga pinnasel liikumise tagajärjel pehmeks, mida tuleks uuesti koorida enne põrandaaluse killustiku rajamist. Tornkraana on paigaldatud ning vundamentide alused on rajatud ja mõõdistatud. 0. tsükli tööd jätkuvad Liinivahe 3 alal välisseinte hüdroisoleerimise ning pärast 0. korruse montaaži tagasitäidetega. Aegsasti veetakse frontaallaaduriga maksimaalselt kaugemale põrandaalust killustikku ning väiksemamööduline tehnika veab selle edasi vajalikesse kohtadesse. Liinivahe 3 põrandaaluseid killustikaluseid saab lõpetada kui kraana on liikunud rööbastel Liinivahe 5 positsiooni.

25. märtsil algavad montaažitööd ning lõppevad 3.ndal juunil.

18. maiks on lõpetatud 0-tsükli tööd ning alustatakse välistrasside tööga. Suurima mahu kvartali välistrassidest moodustub Liinivahe 7 alal, mille tööd toimuvad septembris.

Hoonesiseste kommunikatsioonide paigaldus algab 9. mail ning alustatakse magistraliteede märgistamisega parkla ja panipaikade alal. Paigaldus 0. korrusel algab pärast parkla betoonpõrandate betoonimist. Korruste karkassi valmimisel alustatakse koheselt ka paigaldustöödega, mis ei ole vihmakartlikud.

Katuse- ja fassaaditööd algavad parkla katuslae veepidavaks muutmisega ning hoone katuse ja fassaaditööd jätkuvad koheselt peale hoone karkassi montaaži. Katuse peale ehitamisega muutub hoone veekindlaks ning saab algada hoone kuivamine ehitusaegsest niiskusest, kus hoonesse enam liigset vett katuse kaudu sisse ei pääse.

Väikeehitisi maa-alal ehitatakse peale katuse- ja fassaaditöid, sest siis on eeldada vähem liikumist ajutistel teedel ning on võimalik teostada ajutiste teede pealmiste kihtide väljakaevet ning ehitada välja teed- ja platsid.

Hoonesiseste kommunikatsioonide paigaldus lõppeb septembri algul ning kaks nädalat hiljem lõpetatakse ka sisetööd, pärast mida on korterid valmis korteriomanikega ülevaatusteks ja üleandmisteks.

5. EHITUSTÖÖDE TEHNOLOOGILISED KAARDID

Autor on koostanud tehnoloogilised kaardid vundamentide ehituse ja hoone karkassi montaaži tööliikidele, mille töö edenemine on sõltuvuses eelnevast. Esimeses alapeatükis kajastatakse lintvundamentide ja postitaldmike ehitust. Teises peatükis hoone karkassi montaažitöid.


Tehnoloogilistes arvutustes on lähtutud RATU andmebaasist, ehitusplatsi korralduse kursuseprojekti materjalidest ning töö autori kogemusest. [11], [12], [13]

5.1 Vundamentide ehituse tehnoloogiline kaart

Vundamentide ehitamise tehnoloogiline kaart kajastab Liinivahe 3 – 7 hoonete vundamente Joonis 5.1, mille ehitamine algab peale süvendite ja aluste valmimist. Vundamentide ehitustööde läbiviimiseks on välja toodud selleks vajaminevad tööetapid. Hoonete vundamente ei ehitata järjestikku vältimaks vähendamast töömaal kasulikku pinda ning arvestades pinnasetööde sujuvat edenemist.

Tehnoloogilised arvutused hõlmavad endas rakestamise, armeerimise ja betoneerimise ajanorme ühiku kohta, ehitusmasinate ja inimtööjõu vajadust ning ehitustööde kestusi.

Vundamentitööde tehnoloogilised kaardid on toodud välja esitlusjoonisel nr 6.



Joonis 5.1 Vundamentide jaotus hoonete kaupa (roheline – Liinivahe 3; punane – Liinivahe 5; kollane – Liinivahe 7)

5.1.1 Vundamentide ehituse eeldused

Vundamentide ehitamise aluseks on korrektselt ehitatud nõuetekohaste tugevusparameetritega aluspind. Aluspind rajatakse sinisavi pinnasele paekivikillustikust, et savi peale koguneval pinnaseveel oleks võimalus vundamentide all killustikukihis vabalt liikuda. Killustikupadja asemel võib kasutada ka liivalust, kuid liivalus ei ole samaväärsete drenivate omadustega nagu killustikalus. Osad vundamendid asuvad rajatavast põrand pinnasest piisavalt sügaval, ehitatakse vundamentide alused omakorda kaevikutesse, mis on omavahel läbi kaevetega ühenduses, et kogunev vesi kanaliseeruks selleks ettenähtud drenaažsüvendisse või kaevikusse. Lintide ja taldmike alust pinda ei kaevata ühiselt välja, sest majanduslikult pole otstarbekas üleliigset savi kaevata ning seda hilisemalt liivaga täita. Tuleb pidada silmas, et väljakaeve ajal savi eemaldub kihiti tükkidena ning sademevee kokkupuutel muutub savi pealmine pind plastseks, mis päädib tema tugevusomaduste vähenemisega. Autor saab kogemusest väita, et 200-300 mm killupadjaga alus, mis on rajatud sinisavi pinnasele, tugevusomadused võivad mõõdistamisel väheneda 50% ulatuses, kui sinisavi on saanud vahetult vett ning vesi ja savi pindmine kiht pole jõudnud ära kuivada. See aga ei tähenda, et aluspinnase tugevus ei oleks nõuetekohane. Kui savi pealmine kiht on saanud vett ning seda on ka mehaaniliselt mõjutatud ehk näiteks sõiduvahenditega üle sõidetud, siis tuleb kiht koorida ja alus rajada rikkumata savipinnasele. Songitud savipinna hilisem tugevus kuivamisel on ebapiisav. Killustikupadi on reeglina projektikohasest kõrgusmärgist ca 10 mm madalamal, et killustikupadja ehitusel ehituslike tolerantside tõttu lintvundamendi või postitaldmiku kõrgus ei oleks vähem kui projektis märgitud.

5.1.2 Konstruksioonilahendused ja tehnoloogia

Hoonete seintealuste vundamentide tüübiks on projekteerija valinud madalvundamendi, mis koosneb lint- ja postvundamentidest. Vundamentide betooni tugevusklass on C25/30 keskkonnaklassiga XC2. Armatuuriks kasutatakse B500 armatuuri ning talla paksused on arvutatud vastavalt koormustele.

Vundamentide ehituse tarbeks kuluv materjal ehk armatuur, saematerjal, vineerid, kiled ja kinnitusvahendid tarnitakse töömaale. Armatuur ja raketisematerjal tõstetakse Liinivahe 3 hoone puhul kraanaga varustatud madelautoga vundamentide vahele märgistatud ladustamisalale. Ladustamisalad on mõeldud ainult vundamentide ehituse materjalide tarbeks. Paralleelselt alustatakse raketiste kilpide ehituste ning armatuuri ettevalmistusega.

Armeeringud on mõlemil juhul suures ulatuses võimalik teostada töölaual, pärast mida saab valmis armeeritud moodulid tõsta raketiste sisse kraana olemasolul. Liinivahe 3 hoone puhul teostatakse armeering vundamentide asukohtades, Liinivahe 5 ja 7 hoone puhul on võimalik teostada töölaual – selleks ajaks on tornkraana paigaldatud ning töstete teostamine ilma lisanduvate kuludeta mõistlik.

Armeeringut lõikama ja painutama on ette nähtud üks tööline. Rakestajaid ja armeerijaid vundamendi armeeringut valmistama on plaanitud kokku neli töolist.

Rakestajate töö algab paralleelselt mõõdistajaga, kes märgib vundamendialusele killustikpadjale peale spreivärviga vundamendi lintide sise- ja välisnurgad, pärast mida rakestajad löövad märkidesse märkevaiad, et märk oleks paremini fikseeritud ning oleks mugavam raketist ümber ehitada. Lintvundamendi raketised ehitatakse peamiselt 22 x 100 mm saematerjalist ehk rahvakeeli tollisest lauast, sest lintide kõrgused on madalad ning pärast betoonimist on betoonimass piisavalt vähese kaaluga ning ei oma ohtu raketist laiali suruda. Tollised lauad pärast betoonimist demonteeritakse ning neid kasutatakse uuesti järgmiste lintvundamentide valamiseks. Kilpraketiste ehitamine võtab enim aega Liinivahe 3 vundamentide puhul. Liinivahe 5, 7 hoonete puhul kasutatakse juba samasid raketisi. Tööjõukulu Tabel 5.1 näitab tööühikuks kuluvat aega sama kestusega, sest kõik järgnevate hoonete raketised võivad olla kohati ka erikujulisemad näiteks lintvundamendiga liites, mis vajab siiski olemasoleva kilpraketise ümberehitustöid.

Tabel 5.1 Vundamentide ehituse normatiivne tööjõukulu

			Normatiivne tööjõukulu								
			Hooned								
			Ajanorm	Liinivahe 3		Liinivahe 5		Liinivahe 7		Kokku	
			in-h/üh	in-h	in-h	in-h	in-h	in-h	in-h	in-h	in-h
Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	mas-h/üh	ühikud	mas-h	ühikud	mas-h	ühikud	mas-h	ühikud	mas-h
1	2	3	4	5.1	6.1	5.2	6.2	5.3	6.3	7	8
1 RAKESTAMINE											
1.1	Puitraketise teisaldamine	m2	0,05 0,05	180,8	9,04 9,04	179,4	8,97 8,97	196,9	9,85 10	557,1	27,86 28
1.2	Kilpraketise teisaldamine	m2	0,05 0,05	46,2	2,31 2,31	54,4	2,72 2,72	51,6	2,58 3	152,2	7,61 8
1.3	Vundamentide möödistustöö	m2	0,03	227	6,81	233,8	7,01	248,5	7,46	709,3	21,28
1.4	Lintvundamendi raketise ehitamine	m2	0,35	180,8	63,28	179,4	62,79	196,9	68,92	557,1	194,99
1.5	Postitaldmike raketise ehitamine	m2	0,12	46,2	5,54	54,4	6,53	51,6	6,19	152,2	18,26
1.6	Sarruse teisaldamine kraanaga	t	0,1 0,1	4,857	0,49 0,49	4,394	0,44 0,44	5,323	0,53 1	14,574	1,46 1
1.7	Vundamentide sarrustamine	t	6,3	4,857	30,60	4,394	27,68	5,323	33,53	14,574	91,82
RAKESTAMINE KOKKU			in-h		118,1		116,1		129,1		363,3
			mas-h		11,8		12,1		13,0		36,9
			in-vah		14,8		14,5		16,1		45,4
			mas-vah		1,5		1,5		1,6		4,6
2 BETOONIMINE											
2.1	Taldmike ja madalvundamentide eeltööd	m3	0,03	64,8	1,94	59,6	1,79	70,1	2,103	194,5	5,84
2.2	Betoonimine betoonipumba abil	m3	0,20 0,12	64,8	12,96 7,78	59,6	11,92 7,15	70,1	14,02 8,41	194,5	38,90 23,34
2.3	Järeltööd	m3	0,02	64,8	1,30	59,6	1,19	70,1	1,402	194,5	3,89
BETOONIMINE KOKKU			in-h		16,2		14,9		17,5		48,6
			mas-h		7,8		7,2		8,4		23,3
			in-vah		2,0		1,9		2,2		6,1
			mas-vah		1,0		0,9		1,1		2,9
1 LAHTIRAKESTAMINE											
3.1	Lintvundamendi lahtirakestamine, sorteerimine ja puhastus	m2	0,2	180,8	36,16	179,4	35,88	196,9	39,38	557,1	111,42
3.2	Postitaldmike lahtirakestamine, sorteerimine ja puhastus	m2	0,15	46,2	6,93	54,4	8,16	51,6	7,74	152,2	22,83
3.3	Lintvundamendi tarvikute puhastus ja kokkupanek	m2	0,12 0,05	180,8	21,70 9,04	179,4	21,53 8,97	196,9	23,63 9,845	557,1	66,85 27,855
3.4	Postvundamendi tarvikute puhastus ja kokkupanek	m2	0,1 0,05	46,2	4,62 2,31	54,4	5,44 2,72	51,6	5,16 2,58	152,2	15,22 7,61
LAHTIRAKESTAMINE KOKKU			in-h		69,4		71,0		75,9		216,3
			mas-h		11,4		11,7		12,4		35,5
			in-vah		8,7		8,9		9,5		27,0
			mas-vah		1,4		1,5		1,6		4,4

Vundamentide ehituse vahetuste kestuse leidmiseks on koostatud Tabel 5.2. Silmas on peetud, et näiteks töö puhul, mille lõpetamata jätmise vahetuses võib mõjuda pudelikaelana järgnevate tööde tegemisel, nende puhul kasutatakse põhimõtet, kus tööd lõpetatakse sama päeva jooksul olenemata sellest, et nominaaltööajaga tööd ei jõuta 100% teostada. Marginaal selliste tööde puhul on 10%. Kui maht on suurem kui

10% ning töö on vaja kindlasti lõpetada, on tarvis leida juurde ressursi inimeste näol kui tehnoloogiliselt on see mõistlik arvestades teisi töötavaid seadmeid ja nende tööjõudlust.

Tabel 5.2 Vundamentide ehituse tehnoloogiliste arvutuste tabel

Tehnoloogiliste arvutuste tabel																
Jrk nr	Töö nimetus	Tööliste/masinate		Hooned												
		Eriala/mark	arv	Liinivahe 3				Liinivahe 5				Liinivahe 7				
				Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	
				tööjõu- kulu	kestus			tööjõu- kulu	kestus			tööjõu- kulu	kestus			
				in-vah mas-vah	vah			in-vah mas-vah	vah			in-vah mas-vah	vah			
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	
1	Rakestamine	Rakestajad ja armeerijad	5	14,8	3,0	0,98	3	14,5	2,9	0,97	3	16,1	3,2	1,08	3	
		Kraana Terex 331-16	1	1,5	1,5	0,49		1,5	1,5	0,51		1,6	1,6	0,54		
2	Betoonimine	Betoneerijad	3	2,0	0,7	0,68	1	1,9	0,6	0,62	1	2,2	0,7	0,73	1	
		Betoonipumi	1	1,0	1,0	0,97		0,9	0,9	0,89		1,1	1,1	1,05		
3	Lahtirakestamine	Rakestajad	5	8,7	1,7	0,87	2	8,9	1,8	0,89	2	9,5	1,9	0,95	2	
		Kraana Terex 331-16	1	1,4	1,4	0,71		1,5	1,5	0,73		1,6	1,6	0,78		

Vundamentide ehitus toimub hoone puhul korraga ning järgmiste hoonete puhul algavad vundamentitööd pärast eelneva hoone montaažitööde lõppemist. On arvestatud, et Liinivahe 3 vundamentide ehitustööd algavad (Tabel 5.3) alates kvartali algustöödest päeval 26 – 32, Liinivahe 5 jätkub vastavalt tabelile 5.3 päeval 64 – 70 ning Liinivahe 7 päeval 94 – 100.

Tabel 5.3 Vundamentide ehituse tööde teostamise graafik

Hoone	TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK																							
Liinivahe 3																								
Liinivahe 5																								
Liinivahe 7																								
Päevad	26	27	28	29	30	31	32	...	64	65	66	67	68	69	70	...	94	95	96	97	98	99	100	
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	...	39	40	41	42	43	44	45	...	69	70	71	72	73	74	75	
Tähistus																								

Tabel 5.4 on välja toodud tööjõu vajadus erialade viisi ning graafiline Tabel 5.5 hõlmab tööseisakuid. Madalate lintvundamente võib betooni kivilinemiseks soodsatel ilmastikuoludel lahti rakestada ka järgmisel päeval, kuid koormata tohiks alles 70% tugevuse saavutatuna.

Tabel 5.4 Vundamentide ehituse tööjõuvajadus erialade viisi vahetuses

	TÖÖJÕU VAJADUS ERIALADE VIISI, päevas																							
Rakestamine	2	2	2			5	5		2	2	2			5	5		2	2	2			5	5	
Armeerimine	3	3	3						3	3	3						3	3	3					
Betoneerimine				3							3									3				
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	...	39	40	41	42	43	44	45	...	69	70	71	72	73	74	75	
	Liinivahe 3						Liinivahe 5						Liinivahe 7											

Tabel 5.5 Vundamentide ehituse tööjõuvajadus päevas

	TÖÖJÕU VAJADUS, päevas																							
	5	5	5	3		5	5		5	5	5	3		5	5		5	5	5	3		5	5	
TÖÖSEISAKUD																								
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	...	39	40	41	42	43	44	45	...	69	70	71	72	73	74	75	

Tabel 5.6 on toodud ehitusmasinate vajadus päevas vundamentide ehituse puhul. Iga hoone esimese tööde päeva puhul on tarvis kraana võimekust tõstmaks vundamentide asukohtadesse armatuuri pakid või eelnevalt ettevalmistatud armatuurmoodulid. Teisel ja kolmandal päeval ollakse hõivatud raketiste ehituse ja armeerimisega. Neljandal päeval toimub vundamentide valamised betoonipumi abiga. Viiendal ja kuuendal päeval betoon kivineb, ning seitsmendaks päevaks on vundament lahti rakestatud ning kraana abiga tõstetakse materjal tagasi ladustamisalale, pärast mida kasutatakse materjali järgmise hoone vundamentide ehituse puhul.

Tabel 5.6 Vundamentide ehituse ehitusmasinate vajadus päevas

	EHITUSMASINATE VAJADUS, päevas																								
Kraana	1						1	1						1	1									1	
Betoonipumi				1							1								1						
Betoonimikser				3							3								3						
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	...	39	40	41	42	43	44	45	...	69	70	71	72	73	74	75		

Betoonipumba pideva töö tagamiseks vajalik betoonisegurite arv määratakse valemiga (5.1). Pideva töö tagamiseks on tarvis arvutuslikult 3,4 betoonisegurit, mida ümardatakse kolmeks, sest kõrgemale ümardades peaks platsile jõudev betoonisegur hakkama ootama, mis ei ole otstarbekas, kuna betoon on miksri sees kogu aeg kivenemas. Betoon tarnitakse Betoonimeister AS-st. Betoonipumba tootlikkuseks on valitud 15 m³/h ning trumli mahuks 7 m³. Täitmise ja tühjendamise aeg on vastavalt 10 ja 20 minutit ning objektile jõuab betoonimikser tootmisest 65 minutiga.

$$N_a = \frac{Q_e(t_1+t_2)}{60V} + 1 = \frac{15(30+65)}{60 \cdot 7} + 1 = 3,4 \approx 3 \text{ tk}, \quad (5.1)$$

$$t_2 = \frac{120L}{V_k} = \frac{120 \cdot 18,9}{35} = 65 \text{ min},$$

- kus Q_e – betoonipumba tootlikkus, m³/h,
 V – betooniseguri trumli kasulik maht, m³,
 t_1 – betooniseguri täitmise ja tühjendamise aeg, min,
 t_2 – betooniseguri sõiduaeg betoonitehasest platsile ja tagasi, min,
 L – teekonna pikkus betoonitehasest ehitusplatsile, km,
 V_k – betooniseguri keskmine liikumiskiirus, km/h,

5.2 Montaažitööd

Montaažitööde ja betoonitööde tehnoloogiline kaart kajastab Liinivahe 5 hoone ühe maa-aluse korruse ja kolme maapealse korruse karkassi montaaži ning konsruktsioonide monolitiseerimistööd. Ehitustööde läbiviimiseks on välja toodud vajaminevad tööetapid. Karkassi montaaž toimub voolmeetodina, kus seinapaneelide vuukide ning laepaneelide vuukide ja monoliitsete osade betoonimine toimub samal päeva betoonitööde mahus.

Tehnoloogilised arvutused hõlmavad montaažitöödeks ettevalmistust geodeetilise mõõdistustööna, elementide montaaži ja kinnitamist, montaažiaegseid järeltöid, vuukide ja monoliitsete osade rakestamine, armeerimist ning betoneerimist. Arvutatud on tööaajakestused ajanormide abil, masin- ja tööjõu vajadused.

Montaaži- ja betoonitööd tööde tehnoloogilised kaardid asuvad esitlusjoonistel nr 7, 8.

5.2.1 Montaažitööde eeldused


Montaaž algab 0. korruse vundamentidele seinte monteerimisest. Vundamendi ülemine kõrgusmärk peab olema projektikohane, et montaaži käigus ei ilmneks kõrguslikest erinevustest tõrkeid, mida tuleb lahendada üldjuhul platsil elemente lõigates konstruktori kooskõlastuse alusel. Enne montaažitöid tuleb visuaalselt hinnata vundamendi pinda, et juhuslikult ebakorreksete võtete tõttu ei pea vundamendi pinda eraldi töötlemata hakkama, näiteks pindmiste pragude tekete tõttu liiga kiirel kivinemisel. Montaažitööde alustamise eelduseks on läbimõeldud kraana töötamise skeem ja platsikorraldus. Kraana peab olema paigaldatud sertifitseeritud koostööpartneritel ning olema teostatud tehniline audit, mis on kontrollitud selleks sertifitseeritud ettevõtete abil. Antud projekti raames tuleb teostada tehniline audit enne Liinivahe 3 positsioonile kraana paigaldust. Kraana rööbaste peal edasi liikudes auditi vajadus puudub. Montaaži pakkuval koostööpartneril peab olema tööliste hulgas troppija tunnistusega isikud, samuti ka sertifitseeritud keevitaja kui keevitustöödeks on tarvidust. Enne tööde alustamist väljastab peatöövõtja alltöövõtjale ohtlike tööde teostamise loa ning tuletööde teostamise loa. Montaažitöö hõlmab endas elementide transportraudade või tõsteaasade lõikamist, mis tõttu on tarvis töötsoonis hoida ka tulekustuteid.

5.2.2 Konstruksioonilahendused ja tehnoloogia

Töövõtjale on teada 0. korruse seina kandva osa ülemine kõrgusmärk ning selle abil paigaldatakse vundamendi lindi peale alusklotsid ning kõrguslikult rihitakse kasutades selleks näiteks pöördlaserit. Geodeet on vundamendi lindi peale märkinud seinte kandva sisekihi seesmised nurgad, mille järgi montaažitöölised lähtuvad seinapaneeli paigaldusest. Postid paigaldatakse ankurdusvarraste peale ning hilisemalt rihitakse kõrguslikult kasutades alumisi paigaldusmutreid. Põhimõtteliselt toimub märkimisprotsess iga korruse alguses analoogselt, kus geodeet märgib põrandapinnale korruse seinte sisenurgad, millest montaaži ajal lähtutakse. Postide märkimistega piirdatakse ainult 0. korrusega, sest üleval postid puuduvad. Iga korruse trepipodestile märgib geodeet ka kõrgusreeperi, mis on aluseks montaaži töölistele kõrgustega arvestamisel. Pärast iga korruse montaaži kontrollib geodeet ka seinte ja postide hälbed. Seinte puhul lubatud asukoha hälve ± 15 mm, postide puhul telje asendi hälve $+5$ mm. [14]

0. korruse montaaži ajal alustatakse seinapaneelide paigaldusega ning seinad toestatakse eelnevalt platsile tarnitud vundamendiplokkide külge diagonaaltugedega.

Joonis 5.2 ja Joonis 5.3 on tähistatud elementide paigaldusjärjekord, kus iga element identifitseeritud eraldi numbrisüsteemiga. Esimene number tähistab paigaldusjärjekorda. Esimesele numbrile järgnevas sulus olev number määratleb auto koorma järjekorda. Elemendid tarnitakse platsile selliselt, et auto oleks maksimaalselt lubatud piirides koormatud.



Joonis 5.2 Liinivahe 5, 2. korruse plaan

Seinad paigaldatakse eelmisel korrusel konstruktiivselt jäetud tapivarraste peale, enne mida seina alla terves ulatuses pannakse segu, et hilisemalt oleks vähem ja mugavam seinaalune seguga täielikult täita.

Seinapaneelide paigaldamisel tuleb silmas pidada elemendi pikkust, kaalu ning avasid seinad. Tugede paigalduse loogika pole reguleeritud. Üldiselt kui paneel kaalub üle 10 t paigaldatakse kolm diagonaaltuge. Samuti üle 8 meetriste paneelide puhul paigaldatakse kolmas diagonaaltugi lisaks. Välisseinapaneelid paigaldatakse üldiselt kolme diagonaaltoega, sest välisseinapaneelid on kolmekihilised ning soojustus ja fassaadikiht mõjuvad paneeli paigaldustasapinna suhtes ekstsentriliselt, mis tähendab, et paneel soovib paigalduse järgselt ühele poole kukkuda. Seetõttu paigaldatakse sellistele paneelidele ka kolmas diagonaaltugi, kus kõik kolm tuge jäävad töötama tõmbele. Siseseinte puhul rakendatakse kaht tuge, kus üht tuge saab panna tööle survele ning teist tõmbele. Sellisel paneelid ei avalda märkimisväärsed koormuseid diagonaaltugedele, vaid tugede eesmärk on seinasid hoida paigal tuulekoormuste korral. Toed kinnitatakse betoonkruvidega.

Seinte paigaldamisel peetakse silmas, et soojustuskihti omavad seinad ehk välisseinad saaks paigaldatud kõrvutiselt. Monteerides elemente üle ühe võib platsil paigaldatud soojustuskihi otstesse lisatud vill lahti rulluda ning elementide omavaheline vuuk jääb soovitud suurema külmasillaga.

Seinte tarnegraafik Tabel 5.7 on koostatud monteerimiskiiruse kahekümneminutilise arvastusega ühekorruseliste kõrgustega välis- või siseseinapaneelidel. Neljakümne seina paigalduseks kestavad tööd kaks päeva.

Arvutuslikult on vajaminev autode arv tarne voolseks toimimiseks arvutatud valemiga (5.2).

$$N = \frac{Q \cdot t_t}{q \cdot t_a} = \frac{23,5 \cdot 161}{24 \cdot 70} = 2,25 \approx 3 \text{ tk}, \quad (5.2)$$

$$t_t = t_{pl} + \frac{120L}{v} + t_{ml} + t_{man} = 80 + \frac{120 \cdot 13,5}{35} + 30 + 5 = 161 \text{ min},$$

- kus n – vajalik autode arv, tk,
 Q – veoste mass arvutusperioodil, t,
 t_t – auto töötsükli kestus, min,
 q – auto kandejõud, t,
 t_a – arvutusperioodi pikkus, t,
 t_{ml} – pealelaadimise kestus, min,

- t_{pl} – mahalaadimise kestus, min,
 t_{man} – manööverduste kestus, min,
 L – veokaugus, km,
 v – auto tehniline kiirus, km/h.

Tabel 5.7 Montaaži I ja II päeva tarnegraafik

I päev			
08:30	1	SW-201	6,9t
	2	SW-202	5,4t
	3	S-203	9,2t
	4	S-216-1	3,5t
			25,0t
09:30	5	SW-222	5,0t
	6	SW-221	5,4t
	7	S-201	11,8t
			22,3t
10:30	8	SW-220	2,9t
	9	SW-219	5,4t
	10	SW-218	3,7t
	11	S-202	12,5t
			24,5t
12:30	12	SW-203	9,0t
	13	SW-104	1,7t
	14	SW-217	7,4t
	15	S-216	6,8t
			24,8t
14:00	16	SW-105	6,9t
	17	S-204	10,3t
	18	S-205	5,0t
			22,1t
15:00	19	S-206	5,0t
	20	S-212	12,0t
	21	S-214	6,8t
			23,7t

II päev			
08:30	1	SW-216	4,5t
	2	SW-215	7,4t
	3	S-208	12,5t
			24,3t
09:30	4	SW-214	3,7t
	5	SW-213	2,9t
	6	SW-212	6,6t
	7	S-209	9,2t
10:30			22,4t
	8	SW-211	5,0t
	9	SW-110	4,6t
	10	S-210-1	3,5t
	11	S-210	6,8t
13:00			19,9t
	12	SW-106	1,7t
	13	SW-207	9,0t
	14	S-211	11,8t
			22,5t
14:00	15	SW-208	5,4t
	16	SW-209	6,9t
	17	S-207	10,3t
			22,6t
15:00	18	S-214	6,8t
	19	S-213	3,4t
			10,2t

Seinapaneelid seotakse omavahel külgmiste varraste abil, raketamisel kaetakse raketiseks kasutatav saematerjal pakasmatiga, mille peale klammerdatakse kile. Kilega pool asetatakse vastu vuuki ning kinnitatakse seina külge. Valatav betoon ei nakku raketise külge ning hilisemalt puudub järeltööde vajadus seina vuugi monoliitset osa lihvida, kui betoon on jäänud seina tasapinnast mitte väljaulatuvaks.

Joonis 5.3 on välja toodud laepaneelide ja trepielementide paigaldusjärjekord. Tarneautos on elemendid koormasse laetud vastavalt paigalduse järjekorrale

Tabel 5.8. See tähendab elemente paigaldades hakatakse elemente ladustama nimekirja tagaotsast. Paigalduse järjekord ja elementide kaalu arvestades on tehtud

The floor plan shows a complex layout with numerous rooms and corridors. Key features include:

- Rooms:** Labeled with numbers such as 201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 201-5, 201-6, 201-7, 201-8, 201-9, 201-10, 201-11, 201-12, 201-13, 201-14, 201-15, 201-16, 201-17, 201-18, 201-19, 201-20, 201-21, 201-22, 201-23, 201-24, 201-25, 201-26, 201-27, 201-28, 201-29, 201-30, 201-31, 201-32, 201-33, 201-34, 201-35, 201-36, 201-37, 201-38, 201-39, 201-40, 201-41, 201-42, 201-43, 201-44, 201-45, 201-46, 201-47, 201-48, 201-49, 201-50, 201-51, 201-52, 201-53, 201-54, 201-55, 201-56, 201-57, 201-58, 201-59, 201-60, 201-61, 201-62, 201-63, 201-64, 201-65, 201-66, 201-67, 201-68, 201-69, 201-70, 201-71, 201-72, 201-73, 201-74, 201-75, 201-76, 201-77, 201-78, 201-79, 201-80, 201-81, 201-82, 201-83, 201-84, 201-85, 201-86, 201-87, 201-88, 201-89, 201-90, 201-91, 201-92, 201-93, 201-94, 201-95, 201-96, 201-97, 201-98, 201-99, 201-100.
- Corridors:** Labeled with numbers such as 201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 201-5, 201-6, 201-7, 201-8, 201-9, 201-10, 201-11, 201-12, 201-13, 201-14, 201-15, 201-16, 201-17, 201-18, 201-19, 201-20, 201-21, 201-22, 201-23, 201-24, 201-25, 201-26, 201-27, 201-28, 201-29, 201-30, 201-31, 201-32, 201-33, 201-34, 201-35, 201-36, 201-37, 201-38, 201-39, 201-40, 201-41, 201-42, 201-43, 201-44, 201-45, 201-46, 201-47, 201-48, 201-49, 201-50, 201-51, 201-52, 201-53, 201-54, 201-55, 201-56, 201-57, 201-58, 201-59, 201-60, 201-61, 201-62, 201-63, 201-64, 201-65, 201-66, 201-67, 201-68, 201-69, 201-70, 201-71, 201-72, 201-73, 201-74, 201-75, 201-76, 201-77, 201-78, 201-79, 201-80, 201-81, 201-82, 201-83, 201-84, 201-85, 201-86, 201-87, 201-88, 201-89, 201-90, 201-91, 201-92, 201-93, 201-94, 201-95, 201-96, 201-97, 201-98, 201-99, 201-100.
- Staircase:** Labeled with numbers such as 201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 201-5, 201-6, 201-7, 201-8, 201-9, 201-10, 201-11, 201-12, 201-13, 201-14, 201-15, 201-16, 201-17, 201-18, 201-19, 201-20, 201-21, 201-22, 201-23, 201-24, 201-25, 201-26, 201-27, 201-28, 201-29, 201-30, 201-31, 201-32, 201-33, 201-34, 201-35, 201-36, 201-37, 201-38, 201-39, 201-40, 201-41, 201-42, 201-43, 201-44, 201-45, 201-46, 201-47, 201-48, 201-49, 201-50, 201-51, 201-52, 201-53, 201-54, 201-55, 201-56, 201-57, 201-58, 201-59, 201-60, 201-61, 201-62, 201-63, 201-64, 201-65, 201-66, 201-67, 201-68, 201-69, 201-70, 201-71, 201-72, 201-73, 201-74, 201-75, 201-76, 201-77, 201-78, 201-79, 201-80, 201-81, 201-82, 201-83, 201-84, 201-85, 201-86, 201-87, 201-88, 201-89, 201-90, 201-91, 201-92, 201-93, 201-94, 201-95, 201-96, 201-97, 201-98, 201-99, 201-100.
- Annotations:** Various codes and symbols are present, including (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73), (74), (75), (76), (77), (78), (79), (80), (81), (82), (83), (84), (85), (86), (87), (88), (89), (90), (91), (92), (93), (94), (95), (96), (97), (98), (99), (100).

Tabel 5.8 Montaaži III ja IV päeva tarnegraafik

51

III päev			
	22	P220- -201-11	2,4t
	23	P220- -201-1	2,4t
	24	P220- -201	2,4t
	25	P220- -201	2,4t
	26	P220- -201	2,4t
	27	P220- -201	2,4t
	28	P220- -201	2,4t
	29	P220- -203	2,3t
			23,8t
14:00	30	P220- -205	0,6t
	31	P220- -205-1	0,3t
	32	P220- -204-2	1,6t
	33	P220- -204	1,6t
	34	P220- -204	1,6t
	35	P220- -204	1,6t
	36	P220- -204	1,6t
	37	P220- -204-1	1,6t
	38	P220- -202	1,8t
	39	P220- -202	1,8t
	40	P220- -202	1,8t
	41	P220- -202	1,8t
	42	P220- -202	1,8t
	43	P220- -202	1,8t
			20,9t

IV päev			
	22	P220- -202-2	
	23	P220- -202	1,8t
	24	P220- -202	1,8t
	25	P220- -201-5	2,4t
	26	P220- -201-4	2,4t
	27	P220- -201-12	2,4t
	28	P220- -201	2,4t
	29	P220- -201	2,4t
		P220- -201	2,4t
			24,8t
14:30	30	P220- -205	0,6t
	31	P220- -205-1	0,3t
	32	P220- -201-6	1,4t
	33	P220- -206	0,9t
	34	P220- -201-3	2,4t
	35	P220- -201-2	2,4t
	36	P220- -201	2,4t
	37	P220- -201	2,4t
	38	P220- -201	2,4t
	39	P220- -201	2,4t
	40	P220- -201	2,4t
	41	P220- -201-1	2,4t
	42	P220- -201-1	2,4t
			24,3t

Õõnespaneelide betoonimise ajal armeeritakse õõnespaneelide omavahelised vuugid paneelide otsapiirkonnast ning muud konstruktiivselt ettenähtud kohad, mis vajavad töötamiseks lisanduvat armatuuri ning seda siduvat monoliitset betooni. Šahtide ümbruste nõutud garbariidid on rakestamistööde jaoks selged ning vastavalt sellele tuleb lisanduvalt õõnte otsad isoleerida ning valada kinni koos šahtiga, kui projekt näeb ette avast väiksemat šahti. Üldiselt tuleb šahte lõigata, sest konstruktiivselt ei ole lubatud elementidele ettenähtud lõikeid, mis projektijärgselt võib platsi peal hoone toimimiseks vajada.

Montaaži ja selle monolitiseerimistööde jaoks on arvestatud normatiivsed tööjõukulud Tabel 5.9, kus igale tööliigile on antud töö kestuse ajas arvutamiseks RATU kaartide abil arvestuslikud ajanormid.

Tabel 5.9 Montaaži normatiivne tööjõukulu

Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajandorm in-h/üh	Normatiivne tööjõukulu								Kokku	
				Korrused									
				0	1	2	3	in-h	in-h	in-h	in-h		
mas-h/üh	ühikud	mas-h	ühikud	mas-h	ühikud	mas-h	ühikud	mas-h	ühikud	mas-h	ühikud	mas-h	ühikud
1	2	3	4	5.1	6.1	5.2	6.2	5.3	6.3	5.3	6.3	5.4	6.4
1 MONTAAŽ													
1.1	Montaažiks geodeetiline mõõtmine (seinad ja postid)	tk	0,12	69	8,28	58	6,96	40	4,80	38	4,56	205	24,60
1.2	Postide montaaž ja poltliitiga kinnitus	tk	0,65 0,23	26	16,90 5,98								16,90 5,98
1.3	Välisseinapaneelide montaaž	tk	1,3 0,46	11	14,30 5,06	35	45,50 16,1	22	28,60 10	22	28,60 10	90	117,00 41,40
1.4	Siseseinapaneelide montaaž	tk	1,45 0,51	32	46,40 16,32	23	33,35 11,73	18	26,10 9	16	23,20 8	89	129,05 45
1.5	Talade montaaž poltliitiga	tk	0,9 0,33	24	21,60 7,92					2	1,80 1	26	23,40 9
1.5	Trepiementide montaaž	tk	0,78 0,33	1	0,78 0,33	4	3,12 1,32	4	3,12 1,32	3	2,34 0,99	12	9,36 4
1.6	Laepaneelide montaaž	tk	0,3 0,12	226	67,80 27,12	93	27,90 11,16	86	25,80 10	99	29,70 12	504	151,20 60
MONTAAŽ KOKKU (va p1.1)			in-h		167,8		109,9		83,6		85,6		437,6
			mas-h		62,7		40,3		30,9		31,8		161,8
			in-vah		21,0		13,7		10,5		10,7		54,7
			mas-vah		7,8		5,0		3,9		4,0		20,2
1 BETOONIMINE													
2.1	Postide monoliitimine koos raketamisega	tk	0,4	26	10,40							26	10,40
2.1	Trepiementide monoliitimine	tk	0,30	1	0,30	4	1,20	4	1,20	3	0,90	12	3,60
2.1	Seinapaneelide püstvukide monoliitimine betoonipumbaga	tk	0,25 0,033	43	10,75 1,42	58	14,50 1,91	40	10,00 1,32	38	9,50 1,25	179	44,75 5,91
2.1	Õõnespaneelide vuukide monolitiseerimine	tk	0,10 0,033	226	22,60 7,46	93	9,30 3,07	86	8,60 2,84	99	9,90 3,27	504	50,40 16,63
BETOONIMINE KOKKU			in-h		44,1		25,0		19,8		20,3		109,2
			mas-h		8,9		5,0		4,2		4,5		22,5
			in-vah		5,5		3,1		2,5		2,5		13,6
			mas-vah		1,1		0,6		0,5		0,6		2,8

Tabel 5.10 koondab tööde jaoks kuluvad inim- ja masintunnid, lisab juurde brigaadi arvseisu ning märgib, mitu vahetust ehk tööpäeva peaks vastava masin- ja inimvõimekusega brigaad töötama eesmärgi saavutamiseks.

Tabel 5.10 Montaaži tehnoloogiliste arvutuste tabel

Tehnoloogiliste arvutuste tabel																			
Jrk nr	Töö nimetus	Tööriist/masinate		Korrused															
		Eriala/mark	arv	0				1				2				3			
				Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus
				tööjõu-kulu	kestus			tööjõu-kulu	kestus			tööjõu-kulu	kestus			tööjõu-kulu	kestus		
				in-vah mas-vah	vah			in-vah mas-vah	vah			in-vah mas-vah	vah			in-vah mas-vah	vah		
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2	7.3	7.4
1	Geodeetiline mõõdistus	Mõõdistaja	1	1,04	1,0	1,04	1	0,87	0,9	0,87	1	0,60	0,6	0,60	1	0,57	0,6	0,57	1
2	Elementide montaaž	Monteerija	3	21,0	7,0	0,87	8	13,7	4,6	0,92	5	10,5	3,5	0,87	4	10,7	3,6	0,89	4
	Kraana Terex 331-16	Betoneerija	1	7,8	7,8	0,98		5,0	5,0	1,01		3,9	3,9	0,97		4,0	4,0	0,99	
3	Betoonimine	Betoonipump	3	5,5	1,8	1,84	1	3,1	1,0	1,04	1	2,5	0,8	0,83	1	2,5	0,8	0,85	1
	Betoonipump	Betoonipump	1	1,1	1,1	1,11	1	0,6	0,6	0,62	1	0,5	0,5	0,52	1	0,6	0,6	0,57	1

Tabel 5.11 on graafiliselt kujutatud hoone karkassi montaaži tööde kulgemise ajas koos vajaminevate töödega ning nende voolmeetodiga. Pärast betoneerimist on jäetud betoonmassile kivistamiseks 2 ööpäeva.

Tabel 5.11 Montaažitööde teostamise graafik

Korrus	TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK																																	
0																																		
1																																		
2																																		
3																																		
Päevad	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99			
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Tähistus	Montaaž									Betoneerimine									Geodeetiline mõõdistus															

Tabel 5.12 illustreerib graafiliselt tööjõu vajadused erialade viisi ning märgitud Tabel 5.13 näitab kogutööjõuvajadust montaažitöödel päevade kaupa. 0. korruse tööd kestavad päevadel 1 - 10, 1. korruse tööd päevadel 12 - 18, 2. korruse tööd päevadel 20 - 25, 3. korruse tööd päevadel 27 - 32 koos lahtirakestamisega.

Tabel 5.12 Montaažitööde tööjõuvajadus erialade viisi päevas

	TÖÖJÕU VAJADUS ERIALADE VIISI, päevas																																
Möödistustööd	1											1							1									1					
Monteerimine	3	3	3	3	3	3	3					3	3	3	3	3				3	3	3	3					3	3	3	3		
Rakestamine					2	2	2	2		2				2	2	2		2				2	2			2				2	2		2
Betoonimine								3									3						3									3	
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	0. korrus								1. korrus				2. korrus				3. korrus																

Tabel 5.13 Montaažitöödel tööjõuvajadus päevas

	TÖÖJÕU VAJADUS, päevas																															
	4	3	3	3	5	5	5	5	3	2		4	3	5	5	5	3	2		4	3	5	5	3	2		4	3	5	5	3	2
TÖÖSEISAKUD																																
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Tornkraana kasutamine on montaaži ajal igapäevane (Tabel 5.14). Vundamendid valatakse betoonipumbaga. Maht on võrreldes vundamentidega väike, siis voolmeetodil betoonimise korral peaks olema marsruudil 3 betoonimiksrit. Betooni tarneks antakse edasi betooni tehasele info soovitud betoonimargi C25/30 XC2 ja vajadusel betoonilisanditega, kus tehas arvestab mitu miksrit peaks marsruudile saatma ja missuguste intervallidega. Tehase kaugus asub ehitusplatsist 18,9 km kaugusel Männikul.

Tabel 5.14 Montaažitöödel ehitusmasinate vajadus päevas

	EHITUSMASINATE VAJADUS, päevas																															
Kraana	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1	1	1	1				1	1	1	1		
Betoonipump								3								3							3									3
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	0. korrus								1. korrus				2. korrus				3. korrus															

6. MAJANDUSLIK- JA UURIMUSLIK OSA

6.1 Tööde mahtude jaotus

Liinivahe 3 - 7 omahind on autori arvutuste põhjal ligi 7,1 miljonit eurot, millest Liinivahe 3 moodustab 30% eelarvest, 26% Liinivahe 5 hoone ning 44% Liinivahe 7 hoone (Tabel 6.1).

Hoone ehitusmaksumus elamispinna ruutmeetri kohta on toodud Tabel 6.2.

Tabel 6.1 Liinivahe 3 - 7 ehituse koondmaksumustabel

Jrk nr	Töö nimetus	Maksumus, €	Tööde osa-kaal, %	Tootlus, €/in-vah	Tööjõu-kulu, in-vah
	Liinivahe 3	2 116 166,40 €	29,80%		
1	Ettevalmistus ja 0-tsükl	80 948,57 €	1,14%	337,29 €	240
2	Välistrassid	16 825,55 €	0,24%	373,90 €	45
3	Karkassi montaaži- ja betoonitööd	864 043,82 €	12,17%	2 880,15 €	300
4	Betoonpõrandad ja müüritööd	80 065,00 €	1,13%	381,26 €	210
5	Väikeehitised maa-alal	25 901,20 €	0,36%	304,72 €	85
6	Hoonesisesed kommunikatsioonid	465 577,20 €	6,56%	273,87 €	1700
7	Katuse- ja fassaaditööd	240 965,13 €	3,39%	651,26 €	370
8	Sisetööd	341 839,94 €	4,81%	341,84 €	1000
	Liinivahe 5	1 852 259,85 €	26,08%		
1	Ettevalmistus ja 0-tsükl	86 115,50 €	1,21%	358,81 €	240
2	Välistrassid	17 711,10 €	0,25%	393,58 €	45
3	Karkassi montaaži- ja betoonitööd	714 085,80 €	10,06%	2 856,34 €	250
4	Betoonpõrandad ja müüritööd	64 052,00 €	0,90%	355,84 €	180
5	Väikeehitised maa-alal	19 924,00 €	0,28%	234,40 €	85
6	Hoonesisesed kommunikatsioonid	423 252,00 €	5,96%	274,84 €	1540
7	Katuse- ja fassaaditööd	253 647,50 €	3,57%	685,53 €	370
8	Sisetööd	273 471,95 €	3,85%	310,76 €	880
	Liinivahe 7	3 133 200,95 €	44,12%		
1	Ettevalmistus ja 0-tsükl	146 396,35 €	2,06%	522,84 €	280
2	Välistrassid	212 533,20 €	2,99%	1 214,48 €	175
3	Karkassi montaaži- ja betoonitööd	1 213 945,86 €	17,09%	3 034,86 €	400
4	Betoonpõrandad ja müüritööd	60 849,40 €	0,86%	289,76 €	210
5	Väikeehitised maa-alal	170 549,44 €	2,40%	1 137,00 €	150
6	Hoonesisesed kommunikatsioonid	698 365,80 €	9,83%	332,56 €	2100
7	Katuse- ja fassaaditööd	329 741,75 €	4,64%	732,76 €	450
8	Sisetööd	300 819,15 €	4,24%	320,02 €	940
	KOKKU	7 101 627,19 €	100%		

Tabel 6.2 Ehitusmaksumus elamispinna ruutmeetri kohta

Hoone	Maksumus	Korterite pindala kokku, m ²	Ehitusmaksumus, €/m ²
Liinivahe 3	2 116 116,40 €	1884,1	1 123,14 €
Liinivahe 5	1 852 259,85 €	1281,3	1 445,61 €
Liinivahe 7	3 113 200,95 €	1404,1	2 217,22 €

Hoonete ehituse puhul kujunes eelduslikult kõige kallimaks karkassi montaaži- ja betoonitööd, mis Liinivahe 3 ja 5 hoonete puhul moodustas vastavalt 10% ja 12%. Liinivahe 7 hoone puhul on karkassi maht suurem, sest hoone asub nõlval, kus parkla maht muutub senise ühekorruselise asemel kahekorruseliseks. Samuti on parklasse sissesõit planeeritud Liinivahe 7 hoone alalt, mis laiendab hoone mahtu kuuluva parkla välisperimeetrit ning sellega seoses kulub hoone ehitamiseks tunduvalt rohkem kui eelnevate hoonete puhul.

Seoses hoonete paiknemisega ja olemasoleva maapinna reljeefsusega on ka ettevalmistus ja 0-tsükli tööd Liinivahe 7 hoone puhul ligi 60 tuhat eurot kallimad kui kahe eelneva hoone puhul. Samuti on teada, et Liinivahe 7 alal asus kunagi vanad hooned, mille keldrid on ehitatud savitellistest, mille väljakaeve utiliseerimine hinnastatakse kõrgemalt kui tavapärase savipinnase vedu.

Vähim maksavad ehituste juurde kuuluvad väikeehitised maa-alal, milleks on näiteks vertikaalplaneerimine ja kildaluste ehitus, panduste ehitus, sõiduteede ja kõnniteede alused, haljastuse rajamine.

Protsentuaalselt suurimad erisused hoonete välistrasside puhul on tingitud välistrasside mahust, kus Liinivahe 7 alal paigaldatakse nii seda hoonet teenindavad trassid kui ka detailplaneeringu kohaselt paigaldatakse lisanduvad trassid, mille otsad veetakse asfalteerimata ala pinnasesse tuleviku kinnisvara-arenduste tarbeks. Samuti hakkavad trassid teenindama perspektiivseid Liinivahe 9, Sepa 15 hooneid.

Liinivahe 7 hoone mahtu kuuluvasse kahekorruselisesse parklasse on nõutud sprinklersüsteemid, mis algavad Liinivahe 1 hoonest ning tulevikus liidetakse Sepa 15 ja Liinivahe 9 kaudu hoonega Liinivahe 7. Liinivahe 3 ja 5 sprinklersüsteemid puuduvad, sest seal on tegu ühe maa-alusekorruselise parklaga. Seetõttu on hoonesiseste kommunikatsioonide maksumused hooneti erinevad.

6.2 Juhendkaartide analüüs

Magistritöö koostamisel jäi töö autorile RATU kaarte analüüsidest vastakaks montaažitööde brigaadi koosseis, samal hetkel tööajanormid selle töö läbiviimisel tundusid kogemuslikult reaalselt. RATU kaartides on märgitud montaaži brigaadi koosseisu kolm töölist. Töö autori arvates oleks elulisem viis töölist. Seinapaneelide paigaldamise puhul äärmisel juhul sobiks ka neli töölist. Üks brigaadikoosseisu kuuluv tööline tropib autost paneele ning üleval kaks inimest paigaldavad seinu. Pärast seinu paigaldamist kolmas tööline täidab hoolsalt seinu alla jäävad vuugid seguga. Õõnespaneelide puhul peaks olema montaažibrigaad kindlasti viieliikmeline, sest autos traaversiga paneeli tõstes tegeleb sellega kaks inimest ning õõnespaneeli paigaldab kolmas ja neljas montaažitöid läbiviiv isik. Viies liige töötab ka õõnespaneelide montaaži ajal, mil paigaldatakse õõnespaneel ning koheselt täidetakse alt seguga õõnespaneeli toetuspinna vuuk. Ta ei tegele otseselt montaažiga, aga annab oma panuse, et töö saaks koheselt ja täielikult lõpuni viidud. Postide ja talade montaaži ajal on kolmene montaažibrigaad reaalne.

Betoonimistöödel on kolmene brigaad sellistel puhkudel mõistlik kui on tarvis valada korraga suuremamahuliselt, näiteks vundamente. Töö autori arvates ei ole monteerimistöödel vuukide monolitiseerimisel kolmeliikmeline brigaad parim lahendus. Eluliselt oleks täpsem viis inimest, sest suurem osa tööst on betoonmassi lükkamine ja selle tasandamine vuukidesse. Betoonipumbast tuleb betoon piisavalt kiire hooga, et vuuki ei ole võimalik korraga tasapindselt valada – toimub kuhjumine, mida on tarvis labidatega korrigeerida.

KOKKUVÕTE

Magistritöös koostati ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Liinivahe 3 – 7 kortermajade kohta, mis asuvad Põhja-Tallinnas, Kopli liinide asumis. Töös on antud lühiülevaade hoone **arhitektuursest lahendusest**.

Töömaa korralduse plaanilist lahendust ilmestab **ehitusplatsi üldplaan**, mis on koostatud pidades silmas optimaalseid ja kuluefektiivseid lahendusi. Ehitusplatsi üldplaanis on välja toodud objekti mehitatavuse olmeruumid ja teenindavad tehnosüsteemid, lisaks ehitusele eelnevad ja järgnevad abitegevused ning nende tarbeks eraldatavad maa-alad.

Konstruktiooni osas valiti raudbetoon riivtala, millele teostatud arvutused ja projekteerimislahendus. Arvutatud mõjuvad koormused, toereaktsioonid, tala paindemomendid ja põikjõud talal eri punktides ning sellest tulenevalt konstrueeritud vajalik piki- ja põikarmatuur tala töötamiseks.

Koondkalenderplaan koostatud kolmele aadressitähisega hoonele ning välja arvutatud töögruppide maksumused. Liinivahe 3 – 7 ehitus maksis autori arvutuste kohasel ligi 7,1 miljonit eurot, millest Liinivahe 3 moodustas 30% eelarvest, 26% Liinivahe 5 hoone ning 44% Liinivahe 7 hoone. Koondkalenderplaan hõlmab töögruppide ajalisi kestuseid, mida tuleks kasutada määramaks spetsiifilisemate tööde kogukestused. Liinivahe 3 – 7 ehitustööde kestuseks on planeeritud ligi 7 kuud. Tehnoloogilises osas on teostatud arvutused hindamaks tööjõuvajadusi vastavalt töömahtudele ning arvutatud info põhjal koostatud täpsemad kalendergraafikud koos seletavate analüüsidega.

Tehnoloogilised kaardid kajastavad vundamentide ehitusi kogu kompleksi alla ja hoone karkassi montaažitöid Liinivahe 5 hoone näitel.

Tööde maksumusi analüüsiti **majanduslikus osas** töögruppide kaupa ning toodi võrdluseid RATU juhendkaartide kokkulepitud parameetritest, millest järelitati juhendkaartide sobivust ehitustööde ajalise kestuse hindamisel.

SUMMARY

The master's thesis includes an analysis of construction technology and site management for the apartment buildings located at Liinivahe 3 - 7 in the Kopli district of North Tallinn. The thesis provides a brief overview of the architectural design of the buildings.

The planned site management solution is illustrated in the construction site plan, which is prepared with the aim of achieving optimal and cost-effective solutions. The general plan of the construction site shows the necessary facilities and technical systems required for the construction site, as well as the areas allocated for pre- and post-construction activities.

Regarding the construction, a reinforced concrete beam was chosen, and calculations and design solutions were performed for it. The calculations included the loads, reactions, bending moments, and shear forces at different points along the beam, which were used to design the necessary reinforcement for the beam to function.

A summary schedule was prepared for the three buildings at Liinivahe 3 - 7, including the calculated costs for each work group. According to the author's calculations, the construction of Liinivahe 3 - 7 cost approximately 7,1 million euros, with Liinivahe 3 accounting for 30% of the budget, Liinivahe 5 for 26%, and Liinivahe 7 for 44%. The summary schedule includes the duration of each work group, which can be used to determine the total duration of specific tasks. The planned duration for the construction work at Liinivahe 3-7 is nearly 7 months.

In the technological aspect, calculations were made to assess the required workforce based on the volume of work, and more detailed calendar charts were prepared with explanatory analyses. The technological maps reflect the construction of the foundations for the entire complex and the assembly work for the building frame using Liinivahe 5 as an example.

In the economic analysis, the costs of the work were examined on a group-by-group basis, and comparisons were made to the agreed parameters of the RATU guideline cards, from which the suitability of the guideline cards for estimating the duration of construction work was concluded.

KASUTATUD KIRJANDUS

- [1] Peeter Pere Arhitektid OÜ, „D2 kvartali eelprojekti arhitektuuri seletuskiri,“ veebruar, 2019. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 26. aprill, 2023].
- [2] Kavand & Ehitus OÜ, „Liinivahe tn 5 konstruktsiooni osa põhiprojekt,“ veebruar, 2021. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 26. aprill, 2023].
- [3] KLM Projekt OÜ, „D2 kvartali teede-ehitusliku osa eelprojekt,“ 2020. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 30. aprill, 2023].
- [4] Kino Maastikuarhitektid OÜ, „Kopli liinide D2 kvartali maastikuarhitektuuri eelprojekt,“ 3. detsember, 2019. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 29. aprill, 2023].
- [5] Virtex OÜ, „Liinivahe 5 kütte ja ventilatsiooni põhiprojekt,“ 24. september, 2020. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 29. aprill, 2023].
- [6] Virtex OÜ, „Liinivahe 5 veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt,“ 23. mai, 2021. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 26. aprill, 2023].
- [7] Goelro OÜ, „Liinivahe 5 tugevvoolu põhiprojekt,“ 21. september, 2020. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 29. aprill, 2023].
- [8] Goelro OÜ, „Liinivahe 5 nõrkvoolu põhiprojekt,“ 21. september, 2020. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 29. aprill, 2023].
- [9] V. Otsmaa, Betoonkonstruktsioonide arvutamine, Tallinn: Eesti Betooniühing, 2014.
- [10] Machine Market LLC, „Crane Market,“ [Võrgumaterjal]. Available: <https://cranemarket.com/specs/terex-comedil/ctt-331-16-h20>. [Kasutatud 17. aprill, 2023].
- [11] Rakennustieto Oy, „Rakestamine, puitraketised,“ 2005. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 19. aprill, 2023].
- [12] Rakennustieto Oy, „Betoonimine,“ 2004. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 19. aprill, 2023].
- [13] I. Lill, „Kursuseprojekt "Monoliitsete raudbetoonkonstruktsioonide püstitamine",“ 2022. [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 19. aprill, 2023].
- [14] Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus, „EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine,“ [Võrgumaterjal]. [Kasutatud 13. aprill, 2023].

LISAD

Lisa 1 Liinivahe 5 eelarve

Kood	Töö nimetus	Maht	Ühik	Ühikhind	Hind kokku
1	VÄLISRAJATISED				126 177,22 €
11	Ettevalmistus ja lammutus				3 500,00 €
117	Hoone ja rajatiste lammutamine	1	kmpl	1 500,00 €	1 500,00 €
118	Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine	1	kmpl	2 000,00 €	2 000,00 €
12	Hoonealune süvend				82 615,50 €
122	Kaeved				39 039,50 €
1221	Vundamentide kaeve	250	m3	7,20 €	1 800,00 €
1222	Hoone süvendi kaeve	5245	m3	7,10 €	37 239,50 €
123	Täited				7 858,50 €
1231	Vundamendi kaevikute täide	109	m3	15,50 €	1 689,50 €
1232	Hoone süvendi täide	398	m3	15,50 €	6 169,00 €
128	Pinnase vedu	5495	m3	6,50 €	35 717,50 €
14	Hoonevälised ehitised				2 426,00 €
143	Välistrepid				2 426,00 €
1431	Välistreppide valamine pinnasel	7	m3	300,00 €	2 070,00 €
1432	Killustikaluse ehitamine	5	m3	40,00 €	200,00 €
1433	Soojustus	26	m2	6,00 €	156,00 €
15	Välisvõrgud				17 711,10 €
151	Drenaaž ja truubid				2 385,60 €
1511	Põrandaalune drenaaž 110	56	jm	42,60 €	2 385,60 €
152	Väliskanalisatsioon				6 192,50 €
1521	Sademeveekanaliseerimine d=200	20	jm	140,00 €	2 828,00 €
1522	Survekanal	7	jm	143,00 €	1 001,00 €
1523	Olmekanaliseerimine	16	jm	145,00 €	2 363,50 €
154	Veetorustik				1 340,00 €
1541	Veevarustus	13	jm	100,00 €	1 340,00 €
156	Küttetorustik				6 720,00 €
1561	Küttetrass DN 80/180	19	jm	350,00 €	6 720,00 €
157	Kaabeliinid				800,00 €
1571	Hoone toitekaabel	8	jm	100,00 €	800,00 €
158	Sideliinid				273,00 €

Kood	Töö nimetus	Maht	Ühik	Ühikhind	Hind kokku
1581	Sidekanalisatsioon koos kaevudega	7	jm	42,00 €	273,00 €
16	Kaeved maa-alal				212,50 €
162	Kaeved				212,50 €
1621	Teeküna kaeve koos pinnase äraveoga	25	m3	8,50 €	212,50 €
17	Maa-ala pinnakatted				15 282,12 €
171	Haljastus				4 095,50 €
1711	Muru rajamine koos kasvumullaga pinnasele 200 mm	135	m2	3,50 €	472,50 €
1712	Muru rajamine garaaži laele koos kasvumullaga 200 m	398	m2	4,50 €	1 791,00 €
1713	Prügimaja katusele istutustööd teravaõieline taim	24	tk	8,00 €	192,00 €
1714	Kasvumuld	6	m2	40,00 €	240,00 €
1715	Istutuskastid katusele koos soojustusega, betoon	4	tk	350,00 €	1 400,00 €
172	Teede ja platside alused				530,20 €
1721	Liivaluse rajamine 80 mm betoonkivile	15	m3	20,00 €	300,00 €
1722	Liivaluse rajamine 200mm kõnniteepladile	4,1	m3	20,00 €	82,00 €
1723	Killustikaluse rajamine 200 mm kõnniteepladile	4	m3	38,00 €	148,20 €
174	Kivi- ja plaatkatted				7 116,45 €
1741	Betoonpladist 400x400x70 mm tee rajamine	227	m2	31,35 €	7 116,45 €
175	Äärekivid ja sadeveerennid				3 539,97 €
1751	Äärekivi pinnasel betoonkivile	2	jm	18,90 €	43,47 €
1752	Äärekivi garaaži lael betoonkivile	185	jm	18,90 €	3 496,50 €
18	Väikehitised maa-alal				4 430,00 €
182	Hoone juurde kuuluv välisvarustus				1 000,00 €
1821	Lipuhoidja	1	tk	150,00 €	150,00 €
1822	Postkastid	28	tk	25,00 €	700,00 €
1823	Hoone number	1	tk	150,00 €	150,00 €
183	Spordi- ja mänguvarustus				2 090,00 €
1831	Jalgrattahoidjad keldris	22	tk	95,00 €	2 090,00 €
185	Liiklusalade varustus				1 340,00 €
1851	Kaitsepostid	4	tk	50,00 €	200,00 €
1852	Markeeringud põrandal - nooled	4	tk	100,00 €	400,00 €

Kood	Töö nimetus	Maht	Ühik	Ühikhind	Hind kokku
1853	Parkimiskohtade joonimine	200	tk	3,70 €	740,00 €
2	ALUSED JA VUNDAMENDID				89 430,80 €
21	Rostvärgid ja taldmikud				25 378,80 €
211	Liiv- ja killustikalused				4 950,00 €
2111	Killustikalus vundamendi alla 200 mm	110	m3	45,00 €	4 950,00 €
212	Betoontarindid				18 412,80 €
2121	Postvundamendi valamine	10	m3	290,00 €	2 842,00 €
2122	Lintvundamendi valamine 600x200 mm	49	m3	284,00 €	13 830,80 €
2123	Valgusšahtide valamine, seinad, pörand	3	m3	580,00 €	1 740,00 €
213	Metalltarindid				2 016,00 €
2131	Ankrupoldid	96	tk	21,00 €	2 016,00 €
23	Aluspörandad				64 052,00 €
231	Liiv- ja killustikalus				11 760,00 €
2311	Killustikalus keldri pörand alla 200 mm	280	m3	42,00 €	11 760,00 €
232	Betoontarindid				44 800,00 €
2321	Keldri betoonpörand 120 mm pinnakövendiga	1400	m2	32,00 €	44 800,00 €
236	Sooja- ja hüdroisolatsioon				7 492,00 €
2361	Mittekõetava osa soojustus EPS80 50 mm	1102	m2	4,50 €	4 959,00 €
2362	Kõetava osa soojustus EPS80 100 mm	298	m2	8,50 €	2 533,00 €
3	KANDEKONSTRUKTSIOONID				688 707,50 €
31	Metallkonstruktsioonid				38 905,00 €
311	Metallkarkass				38 905,00 €
3111	Rõdu teraskonstruktsioonid	9831	kg	2,50 €	24 577,50 €
3112	Fassaadil oleva akna konstruktsioon	1969	kg	2,50 €	4 922,50 €
3113	Prügimaja eenduv metallkonstruktsioon hoovi pool	2014	kg	2,50 €	5 035,00 €
3114	Prügimaja sein metallkonstruktsioon tänava pool	1748	kg	2,50 €	4 370,00 €
32	Kandvad- ja välisseinad				431 438,20 €
322	Monteeritavast betoonist tarindid				389 273,20 €
3221	Keldri välisseinapaneelid ühekihilised 200 mm	426	m2	65,00 €	27 690,00 €

Kood	Töö nimetus	Maht	Ühik	Ühikhind	Hind kokku
3222	Kolmekihiline välisseinapaneel, kandev 150/200/85	1016	m2	103,30 €	104 952,80 €
3223	Kolmekihiline välisseinapaneel 120/200/85	236	m2	103,30 €	24 378,80 €
3224	Ühekihiline seinapaneel hoonealuse keldri ja parkla vahel	186	m2	63,00 €	11 718,00 €
3225	Parapetipaneel ühekihiline h=0,6 m	69	m2	56,00 €	3 864,00 €
3226	R/b siseseinapaneel 200 mm	679	m2	63,00 €	42 777,00 €
3227	Laudismuster	1142	m2	7,50 €	8 565,00 €
3228	R/b postid 400x400 mm	13	m3	520,00 €	6 604,00 €
3229	R/b elementide transport	1	kmpl	85 000,00 €	85 000,00 €
32210	R/b elementide tootejoonised	272	tk	63,00 €	17 136,00 €
32211	R/b elementide montaaž	733	tk	77,20 €	56 587,60 €
328	Seinte fassaadikatted				42 165,00 €
3281	Keldri lae soojustus EPS Silver + 50 mm villaplaat + krohv	388	m2	57,00 €	22 116,00 €
3282	Keldri vaheseina krohvsüsteem	186	m2	57,00 €	10 602,00 €
3283	Keldri lae soojustus Paroc CGL100 mm	141	m2	67,00 €	9 447,00 €
33	Vahe- ja katuslaed				159 838,30 €
332	Betoontarindid				145 519,30 €
3321	Õõnespaneelide paigaldus	3047	m2	17,50 €	53 322,50 €
3322	Õõnespaneelide maksumus	3199	m2	22,00 €	70 386,80 €
3323	R/b talade maksumus	43	m3	495,00 €	21 285,00 €
3324	R/b talade montaaž kraanaga	7	tk	75,00 €	525,00 €
333	Metalltarindid				14 319,00 €
3331	HQ talade maksumus	3600	kg	1,55 €	5 580,00 €
3332	HQ talade paigaldamine	8	tk	152,00 €	1 216,00 €
3333	Tuletõke R60	15	tk	45,00 €	675,00 €
3334	Vekseltalade paigaldamine	64	tk	107,00 €	6 848,00 €
34	Trepielemendid				58 526,00 €
342	Betoontarindid				58 526,00 €
3421	Trepielementide paigaldamine	25	tk	162,00 €	4 050,00 €
3422	Trepimademetete maksumus	78	m3	540,00 €	42 120,00 €
3423	Trepimarsside maksumus	16	m3	560,00 €	8 960,00 €
3424	Trepielementide kujujoonised	25	tk	62,00 €	1 550,00 €
3425	Trepielementide vuukimine	520	jm	3,55 €	1 846,00 €

Kood	Töö nimetus	Maht	Ühik	Ühikhind	Hind kokku
4	FASSAADIELEMENDID JA KATUSED				253 647,50 €
41	Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad				7 452,50 €
412	Alumiiniumfassaadid				1 200,00 €
4121	Suitsueemaldusaknad keldrikorrusel 0,6x1,0 m	2	tk	600,00 €	1 200,00 €
415	Suitsuluugid, katuseaknad				6 252,50 €
4151	Suitsuluugid	4	tk	850,00 €	3 400,00 €
4152	Suitsutõrjesirm	7	m2	45,00 €	292,50 €
4153	Suitsukardin	1	tk	2 560,00 €	2 560,00 €
42	Aknad				77 700,00 €
426	Puit- ja puitaluimiiniumaknad				77 700,00 €
4261	Puitaluimiiniumaken, 3x pakett, U=0,8W/m2K	444	m2	175,00 €	77 700,00 €
43	Välisüksed ja väravad				13 575,00 €
431	Lukustus ja varustus				4 675,00 €
4311	Välisuste sulused	11	tk	425,00 €	4 675,00 €
433	Terasüksed ja -väravad				8 900,00 €
4331	Metallprofiilist klaasuks	4	tk	1 950,00 €	7 800,00 €
4332	Välisuks 2,1x1 metall	4	tk	275,00 €	1 100,00 €
46	Rõdud ja terrassid				29 849,50 €
461	Pinnakatted				14 855,50 €
4611	Killustikalus 200 mm terrassidele	185	m2	8,30 €	1 535,50 €
4612	Puitlaudisterrass	185	m2	72,00 €	13 320,00 €
462	Betoontarindid				14 994,00 €
4621	Rõdude betoonplaadid	234	m2	56,00 €	13 104,00 €
4622	Rõdude betoonplaatide paigaldus	18	tk	105,00 €	1 890,00 €
47	Piirded ja käiguteed				58 276,00 €
472	Klaasist piirded				43 125,00 €
4721	Rõduklaasid, piirded jm	125	m2	345,00 €	43 125,00 €
473	Metallist piirded				15 151,00 €
4731	Trepipiirded	109	m2	139,00 €	15 151,00 €
48	Katusetarindid				66 794,50 €
487	Sooja- ja hüdroisolatsioon				21 073,50 €
4871	Parkla katuslae hüdroisolatsioon	723	m2	16,50 €	11 929,50 €
4872	Geotekstiiliga drenaažimatt	723	m2	8,00 €	5 784,00 €
4873	Prügimaja katuse soojustus PIR 200 mm	80	m2	42,00 €	3 360,00 €


Kood	Töö nimetus	Maht	Ühik	Ühikhind	Hind kokku
488	Katusekatted				45 721,00 €
4881	Katuse ehitamine (2xSBS, 30 vill, EPS 60 silver 270 mm)	610	m2	42,00 €	25 620,00 €
4882	Parapeti veeplekid, prussid, vineer	130	jm	37,00 €	4 810,00 €
4883	Ülespöörded	197	jm	41,00 €	8 077,00 €
4884	Pollar	8	tk	87,00 €	696,00 €
4885	Sadeveekaev	4	tk	145,00 €	580,00 €
4886	Katusešahtid	13	tk	370,00 €	4 810,00 €
4887	Vihmaveetorud	38	jm	30,00 €	1 128,00 €
5	RUUMITARINDID JA PINNAKATTED				273 471,95 €
51	Vaheseinad				48 226,04 €
514	Laotud vaheseinad				10 038,10 €
5141	Šahtide seinte ladumine	207	m2	37,00 €	7 670,10 €
5142	Tehnoruumide seinad	64	m2	37,00 €	2 368,00 €
516	Puit- ja kipsplaatvaheseinad				38 187,94 €
5161	Tubadevahelised kipsseinad	493	m2	21,80 €	10 751,76 €
5162	Toa ja sanruumidevahelised kipsseinad	370	m2	26,80 €	9 918,68 €
5163	Aknapaled	725	jm	9,10 €	6 597,50 €
5164	Panipaiga seinad	364	m2	30,00 €	10 920,00 €
52	Siseuksed				23 240,00 €
521	Lukustus ja varustus				2 475,00 €
5211	Lingid, liblikad, sulused	45	tk	55,00 €	2 475,00 €
523	Terasuksed				3 400,00 €
5231	Metalluks	8	tk	425,00 €	3 400,00 €
525	Puituksed				19 840,00 €
5251	Spoonitud puituks v1	24	tk	260,00 €	6 240,00 €
5252	Spoonitud puituks v2	85	tk	160,00 €	13 600,00 €
53	Siseseinte pinnakatted				86 026,65 €
531	Värvkatted				56 846,25 €
5311	Aknapaled	722	jm	13,00 €	9 387,30 €
5312	Betoonseinad	1905	m2	12,70 €	24 193,50 €
5313	Laotud seinad	101	m2	12,70 €	1 282,70 €
5314	Kipsseinad	1428	m2	11,60 €	16 564,80 €
5315	Tolmutõke	397	m2	3,35 €	1 329,95 €
5316	Panipaiga seinad	730	m2	5,60 €	4 088,00 €
535	Plaatkatted				24 065,40 €
5351	Seinte plaatimine	633	m2	21,00 €	13 299,30 €

Kood	Töö nimetus	Maht	Ühik	Ühikhind	Hind kokku
5352	Seinaplaat	633	m2	17,00 €	10 766,10 €
537	Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon				5 115,00 €
5371	Seinte hüdroisolatsioon	550	m2	9,30 €	5 115,00 €
54	Lagede pinnakatted				32 067,90 €
541	Värvkatted				21 203,90 €
5411	Betoonlaed	1109	m2	13,20 €	14 638,80 €
5412	Kipsriiplaed	390	m2	11,80 €	4 602,00 €
5413	Kipsikarniisid	67	m2	11,80 €	790,60 €
5414	Tolmutõke	350	m2	3,35 €	1 172,50 €
546	Puidust laed, kipsplaatlaed				10 864,00 €
5461	Sanruumide kipsriiplaed	132	m2	20,00 €	2 640,00 €
5462	Eluruumide kipsriiplaed	260	m2	20,00 €	5 200,00 €
5463	Kipsikarniisid	216	jm	14,00 €	3 024,00 €
56	Põrandad ja põrandakatted				83 911,36 €
562	Põrandatasasus				33 484,00 €
5621	Betoonpõranda valamine 80 mm	1522	m2	22,00 €	33 484,00 €
565	Plaatpõrand				14 443,50 €
5651	Põrandaplaadid	367	m2	16,00 €	5 872,00 €
5652	Põrandate plaatimine	367	m2	20,50 €	7 523,50 €
5653	Mosaiikplaadid	13	m2	59,00 €	755,20 €
5654	Mosaigi plaatimine	12	m2	24,00 €	292,80 €
566	Puitpõrandad				35 011,86 €
5661	Parkett	1343	m2	16,30 €	21 897,42 €
5662	Parketi paigaldus	1279	m2	6,60 €	8 444,04 €
5663	Puitliistud	1050	jm	2,16 €	2 268,00 €
5664	Puitliistu paigaldus	1001	jm	2,40 €	2 402,40 €
567	Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon				972,00 €
5671	Põrandate hüdroisolatsioon	108	m2	9,00 €	972,00 €
6	SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED				5 350,00 €
61	Sisustus ja mööbel				5 350,00 €
611	Ventkapid	26	tk	150,00 €	3 900,00 €
612	Teadete tahvel	1	tk	50,00 €	50,00 €
613	Postkastid	28	tk	50,00 €	1 400,00 €
7	TEHNOSÜSTEEMID				423 252,00 €
71	Veevarustus ja kanalisatsioon				107 000,00 €
711	Veevarustus	1	kmpl	44 000,00 €	44 000,00 €
712	Kanalisatsioon	1	kmpl	38 000,00 €	38 000,00 €

Kood	Töö nimetus	Maht	Ühik	Ühikhind	Hind kokku
713	Sanitaartechnika seadmed	1	kmpl	25 000,00 €	25 000,00 €
72	Küte, ventilatsioon ja jahutus				161 000,00 €
721	Küttetorustik	1	kmpl	40 000,00 €	40 000,00 €
723	Katlamajad, soojasõlmed, boilerid	1	kmpl	16 000,00 €	16 000,00 €
724	Ventilatsiooniseadmed	1	kmpl	105 000,00 €	105 000,00 €
73	Tuletõrjerveevarustus, sprinkler				252,00 €
734	Tulekustutusseadmed	6	tk	42,00 €	252,00 €
74	Tugevoolupaigaldis				100 000,00 €
741	Elektri peajaotussüsteemid	1	kmpl	100 000,00 €	100 000,00 €
75	Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika				55 000,00 €
751	Hooneautomaatika	1	kmpl	5 000,00 €	5 000,00 €
753	Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid	1	kmpl	50 000,00 €	50 000,00 €
8	EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD	1	kmpl	92 222,88 €	92 222,88 €
9	EHITUSPLATSI ÜLDKULUD	1	kmpl	100 000,00 €	100 000,00 €
				Eelarveline omahind	2 052 259,85 €
				Ettevõtte kasum 5%	102 612,99 €
				Neto pakkumushind	2 154 872,84 €
				Käibemaks 20%	430 974,57 €
				Brutopakumushind	2 585 847,41 €

ARHITEKTUURSED JOONISED (1/2)

LIINIVAHE 5
1. KORRUSE PLAAN
M 1:100



Katuslagi:


- katusekate: 2 x SBS rullmaterjal
- tuulutussoontega mineraalvilla plaat, nt Paroc ROB 60gt, t = 30 mm
- soojustus EPS 60 Silver, t = 270 mm
- kaldeandmiskihit soojustus EPS 60 Silver, t = 20 - 70 mm, kalletega
- 1x SBS aurutõke
- monteeritav r/b õõnespaneel, h = 220 mm
- siseviimistlus vastavalt ruumile

Välissein:

- välisseinistlus: värvitud matriitsustriga tootepind
- monteeritav r/b kihtpaneel, t = 405 ja 435 mm
- pahteldus
- siseviimistlus vastavalt ruumile: värv

1. korruse ja parkla vahelagi:

- siseviimistlus vastavalt ruumile: parkett või keraamiline plaat
- aluskihid vastavalt viimistlusmaterjalile: alusmaterjal või hüdroisolatsioon + nakkekiht
- põrandaküttetorustikuga monoliitne r/b plaat, t = 80 mm
- ehituskile
- heliisolatsioon Isover FLO, t = 20 mm
- elektrinstallatsiooni kiht EPS 80, t = 20 mm
- monteeritav r/b õõnespaneel, t = 220 mm
- soojustus EPS 60 Silver, t = 170 mm
- mineraalvillast soojustus PAROC CGL 20, t = 50 mm
- siseviimistlus vastavalt ruumile: värv



Parkla põrand pinnasel:

- siseviimistlus vastavalt ruumile: naturaalpind + pinnakövend
- monoliitne r/b plaat, t = 100 mm
- hüdroisolatsioon: ehituskile
- soojustus EPS80, t = 100 mm
- killustikalus, t = 200 mm

Parkla katuslagi:

- kõnnitee või haljastuse kattekonstruktsioon vt. Maastikuarhitektuuri töö nr. EP1922 joonis MA-4-01
- geotekstiiliga dreenimatt IsoDrain 8 Geo
- hüdroisolatsioon: 3-kihiline SBS
- monteeritav r/b õõnespaneel, t = 360 mm
- siseviimistlus vastavalt ruumile: naturaalpind

Parkla ja trepikoja, keldriruumide vaheline sein:

- siseviimistlus: värv
- õhukrohv süsteem
- mineraalvillast soojustus PAROC Linio 10, t = 100/150 mm
- monteeritav r/b paneel, t = 200 mm
- siseviimistlus vastavalt ruumile: värv või naturaalpind + tolmütõke

Sisemine kandesein:

- siseviimistlus vastavalt ruumile: värv või keraamiline plaat
- aluskihid vastavalt viimistlusmaterjalile: pahteldus või hüdroisolatsioon + nakkekiht
- monteeritav r/b paneel, t = 200 mm
- pahteldus
- siseviimistlus vastavalt ruumile: värv

Trepp:

h=168 x b=275 mm, n=18

Keldriruumide sein pinnases:


- siseviimistlus vastavalt ruumile: naturaalpind + pinnakövend
- monoliitne r/b plaat, t = 120 mm
- hüdroisolatsioon: 1-kihiline rullmembran Bituthene 4000
- soojustus EPS120 Perimeeter Pluss, t = 100/150 mm
- NB! 1 m maapinnast soojustuskihi paksus 150 mm.
- dreniv täitepinnas

Keldriruumide põrand pinnasel:

- siseviimistlus vastavalt ruumile: naturaalpind + pinnakövend
- monoliitne r/b plaat, t = 120 mm
- hüdroisolatsioon: 1-kihiline rullmembran Bituthene 4000
- soojustus EPS80, t = 100 mm
- killustikalus, t = 200 mm

Korteri vahelagi:

- siseviimistlus vastavalt ruumile: parkett või keraamiline plaat
- aluskihid vastavalt viimistlusmaterjalile: alusmaterjal või hüdroisolatsioon + nakkekiht
- põrandaküttetorustikuga monoliitne r/b plaat, t = 80 mm
- ehituskile
- heliisolatsioon Isover FLO, t = 20 mm
- elektrinstallatsiooni kiht EPS 80, t = 20 mm
- monteeritav r/b õõnespaneel, t = 220 mm
- pahteldus
- siseviimistlus vastavalt ruumile: värv




Liinivahe 3
Liinivahe 5
Liinivahe 7


TAL TECH TTÜ INSENERITEADUSKOND		Magistritöö	Lühend 1/8
Koostaja Jaan Lendsaar	Alkati ja kuupäev	Arhitektuursed joonised (1/2)	
Juhendaja Irene Lill	Alkati ja kuupäev		
Ehituse ja arhitektuuri instituut		Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Liinivahe tn 3 - 7 korterelamute ehituse näitel	

ARHITEKTUURSED JOONISED (2/2)

LIINIVAHE 5
VAADE LÕUNAST
M 1:100




LIINIVAHE 5
VAADE PÕHJAST
M 1:100




LIINIVAHE 5
VAADE IDAST
M 1:100



LIINIVAHE 5
VAADE LÄÄNEST
M 1:100





Tingmärgid

1. Ehitatavad korterelamud

2. Töömaakontor

3. ATV konteinersoojakud

4. Sanitaarsoojak

5. Ladustamisala

6. Olme-, ohtlike-, papp- ja paberkonteinerid

7. Parkla

8. Sega- ja puitjätmete konteinerid

9. Naaberkrundi hooned

10. Infotahvel

● Ajutine vesi

● Tuletõrjehüdrant

● Ajutine elekter

● Ajutine valgustus

● Valvestuskiired

● Esmaabivahendid

● Tulekustuti
- ← Masinate liikumissuund

● Elektri liitumiskilp

— Proj. soojustorustik

— Proj. veetorustik

— Proj. kanalisatsioon

— Proj. sademeveetorustik

— Proj. kinnistu veetorustik

— Proj. kinnistu kanalisatsioon

— Proj. kinnistu sademeveetorustik

— Proj. kinnistu drenaažitorustik

— Proj. kinnistu drenaaži survetorustik

● Kõrghaljastus

— Montaažitööde välisperimeeter

— Piirdead

— Kraana ohuala väljaspool tööpiiri

TALTECH TTÜ INSENERITEADUSKOND		Magistritöö	Lehtnõr
Koostaja Jaan Lendsaar	Alkisi ja koostaja	Ehitusplatsi üldplaan	3/8
Juhendaja Irene Lill	Alkisi ja koostaja		
Ehituse ja arhitektuuri instituut		Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Liinivahe tn 3 - 7 korterelamute ehituse näitel	


KOONDKALENDERPLAAN

[illegible][illegible]

Linivahe 7	3 133 200,95 €	44,12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
------------	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Liinivahe 3 – 7 ehitustööde kestus 215 tööpäeva

 TAL TECH TTÜ INSENERITEADUSKOND		Magistritöö	Leksion 4/8
Koostaja Jaan Lendsaar	Aitkiri ja kuupäev	Koondkalenderplaan	
Juhendaja Irene Lill	Aitkiri ja kuupäev		
Ehituse ja arhitektuuri instituut		Ehitustehnoloogia ja platsikorrarduse analüüs Tallinnas, Liinivahe 13 - 7 korterelamute ehituse näitel	

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and material specifications. The part has a central vertical section with four vertical rods (4D1 Ø12 B500B) and a base with eight mounting holes (8A1 Ø25 B500B). Dimensions include 35mm for various offsets and radii. Material specifications are 1A3 Ø12 B500B for the rods and U1 Ø12 B500B for the base.

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support structure, showing dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - 35 (multiple locations, indicating thickness or distance)
 - U3 $\varnothing 10$ B500B (top hole)
 - U4 $\varnothing 10$ B500B (bottom hole)
 - 1A3 $\varnothing 12$ B500B (top holes)
 - 1A3 $\varnothing 12$ B500B (bottom holes)
 - 8A1 $\varnothing 25$ B500B (bottom holes)
 - 1A2 $\varnothing 25$ B500B (bottom holes)
- Labels:**
 - 1A3 $\varnothing 12$ B500B (top holes)
 - U3 $\varnothing 10$ B500B (top hole)
 - U4 $\varnothing 10$ B500B (bottom hole)
 - 1A3 $\varnothing 12$ B500B (bottom holes)
 - 8A1 $\varnothing 25$ B500B (bottom holes)
 - 1A2 $\varnothing 25$ B500B (bottom holes)

[illegible]

Technical drawing of a mechanical part, labeled "Fig. 10.10". The drawing shows a cross-section of a stepped cylindrical component. The base has a diameter of 700 and a height of 315. The upper section has a diameter of 400 and a height of 285. A central hole with a diameter of 40 is shown. A horizontal section line A-A is indicated. Dimensions are given in millimeters.

TÖSTEAAS
 $\varnothing 20$ Fe37B, L=2200

MATERJALID			
Nimetus	Läbimõõt	Klass	Kogus kokku, kg
Armatuur	10	B500B	29,3
Armatuur	12	B500B	105,3
Armatuur	25	B500B	269,4
Kokku			404

TÜÜP A	TÜÜP B	TÜÜP D	TÜÜP U
			


MÄRKUSED

1. BETOONI TUGEVUSKLAAS ON C50/60. BETOONI KESKKONNAKLASS XC4, XF3.
2. BETOONKAITSEKIHT $c = 35\text{mm}$.
3. SÄRRUSTERAS B500B.


 TTÜ INSENERITEADUSKOND		Magistritöö	Leht/lehti 5/8
Koostaja Jaan Lendsaar	Allikri ja kuupäev	Raudbetoon riivtala	
Juhendaja Johannes Pello	Allikri ja kuupäev		
Ehituse ja arhitektuuri instituut		Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Liinivahe tn 3 - 7 korterelamute ehituse näitel	

VUNDAMENTIDE EHITUSE TEHNOLOOGILINE KAART


LIINIVAHE 3, 5, 7 VUNDAMENTIDE PLAAN
M 1:300




PV-01
M 1:20




PV-01 l3i
M 1:20




PV-01 raketise pealtvaade
M 1:20




PV-01 raketise külgvaade
M 1:20



LV-0
M 1:2



LV-04
M 1:20



Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajanom in-h/üh	Normatiivne tööjookulu						
				Haardealad						
				Ajanom in-h/üh	Liinivahe 3 in-h/üh	Liinivahe 5 in-h/üh	Liinivahe 7 in-h/üh	Kokku		
1	2	3	4	5.1	6.1	5.2	6.2	5.3	6.3	7
1 RAKESTAMINE										
1.1	Puitraketise teiselamine	m2	0,05	180,8	9,04	179,4	8,97	196,9	9,85	557,1
			0,05		9,04		8,97		10	28
1.2	Kilpraketise teiselamine	m2	0,05	46,2	2,31	54,4	2,72	51,6	2,58	152,2
			0,05		2,31		2,72		3	8
1.3	Vundamentide möödistustöö	m2	0,03	227	6,81	233,8	7,01	248,5	7,46	709,3
1.4	Liinivandamiste raketise ehitamine	m2	0,35	180,8	63,28	179,4	62,79	196,9	68,92	557,1
1.5	Positšaldmike raketise ehitamine	m2	0,12	46,2	5,54	54,4	6,53	51,6	6,19	18,26
1.6	Sarnuse teiselamine kraanaga	t	0,1	4,857	0,49	4,394	0,44	5,323	0,53	14,574
			0,1		0,49		0,44		1	1
1.7	Vundamentide sarnustamine	t	6,3	4,857	30,60	4,394	27,68	5,323	33,53	91,82
RAKESTAMISE KOKKU			in-h		118,1		116,1		129,1	363,3
			mas-h		11,8		12,1		13,0	36,9
			in-vah		14,8		14,5		16,1	45,4
			mas-vah		1,5		1,5		1,6	4,6

2 BETOONIMINE									
2.1	Taldmike ja madalundamentide eeltööd	m3	0,03	1,94	1,79	70,1	2,103	194,5	5,84
2.2	Betoonimine betoonipumba abil	m3	0,20 0,12	12,96 7,78	11,92 7,15	70,1	14,02 8,41	194,5	38,90 23,34
2.3	Järeeltööd	m3	0,02	1,30	1,19	70,1	1,402	194,5	3,89
BETOONIMINE KOKKU			in-h	16,2	14,9		17,5		48,6
			mas-h	7,8	7,2		8,4		23,3
			in-vah	2,0	1,9		2,2		6,1
			mas-vah	1,0	0,9		1,1		2,9

LAHTIRAKES TÄMINE											
3.1	Lintvundamendi lahtirakes tamine, sorteerimine ja puhastus	m2	0,2	180,8	36,16	179,4	35,88	196,9	39,38	557,1	111,42
3.2	Postitaldmike lahtirakes tamine, sorteerimine ja puhastus	m2	0,15	46,2	6,93	54,4	8,16	51,6	7,74	152,2	22,83
3.3	Lintvundamendi tanikute puhastus ja kokkupanek	m2	0,12	180,8	21,70	179,4	21,53	196,9	23,63	557,1	66,85
			0,05		9,04		8,97		9,845		27,855
3.4	Postvundamendi tarikute puhastus ja kokkupanek	m2	0,1	46,2	4,62	54,4	5,44	51,6	5,16	152,2	15,22
			0,05		2,31		2,72		2,58		7,61
LAHTIRAKES TÄMINE KOKKU			in-h		69,4		71,0		75,9		216,3
			mas-h		11,4		11,7		12,4		35,5
			in-vah		8,7		8,9		9,5		27,0
			mas-vah		1,4		1,5		1,6		4,4

Tehnoloogiliste arvutuste tabel															
Jrk nr	Too nimetus	Töölste/masinate		Haardealad											
				Liinivahe 3			Liinivahe 5				Liinivahe 7				
				Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus
		toojõu- kulu	kestus	in-vah	in-vah			in-vah	in-vah			in-vah	in-vah		
		mas-vah	vah	vah	mas-vah	vah	vah	mas-vah	vah	mas-vah	vah	vah			
		1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2
1	Rakestamine	Rakestajad ja armeeriad Kraana Terex 331-16	5	14.8	3.0	0.98	3	14.5	2.9	0.97	3	16.1	3.2	1.08	3
1			1	1.5	1.5	0.49		1.5	1.5	0.51		1.6	1.6	0.54	
2	Betoonimine	Betoneerijad Betoonipump	3	2.0	0.7	0.68	1	1.9	0.6	0.62	1	2.2	0.7	0.73	1
2			1	1.0	1.0	0.97		0.9	0.9	0.89		1.1	1.1	1.05	
3	Lahtirakestamine	Rakestajad Kraana Terex 331-16	5	8.7	1.7	0.87	2	8.9	1.8	0.89	2	9.5	1.9	0.95	2
3			1	1.4	1.4	0.71		1.5	1.5	0.73		1.6	1.6	0.78	

Hoone	TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK																							
Liinivahe 3																								
Liinivahe 5																								
Liinivahe 7																								
Päevad	26	27	28	29	30	31	32	...	64	65	66	67	68	69	70	...	94	95	96	97	98	99	100	
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	...	39	40	41	42	43	44	45	...	69	70	71	72	73	74	75	
Tähistus	Raketamine							Betoneerimine							Lahtrakestamine									

	TÖÖJOU VAJADUS ERIALADE VIISI, päevas																											
Rakestamine	2	2	2				5	5		2	2	2				5	5		2	2	2						5	5
Armeerimine	3	3	3						3	3	3								3	3	3							
Tõtoneerimine						3																	3					
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	...	39	40	41	42	43	44	45	...	69	70	71	72	73	74	75					



		TÖÖJOU VAJADUS, päevas																						
		5	5	5	3		5	5		5	5	5	3		5	5		5	5	5	3		5	5
TÖÖSEISAKUD																								
Tööpäevad		1	2	3	4	5	6	7		39	40	41	42	43	44	45		69	70	71	72	73	74	75

	EHITUSMASINATE VAJADUS, päevas																								
Kraana	1						1		1						1		1								1
Betoonipumi				1									1											1	
Betoonimikser				3									3											3	
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7		39	40	41	42	43	44	45		69	70	71	72	73	74	75		

 TTÜ INSENERITEADUSKOND		Magistritöö	Lehekühi 6/8
Koostaja Jaan Lendsaar	Allikri ja kuupäev	Vundamentide ehituse tehnoloogiline kaart	
Juhendaja Irene Lill	Allikri ja kuupäev		
Ehituse ja arhitektuuri instituut		Ehitustehnoloogia ja platiskorralduse analüüs Tallinn Linnaahe tn 3 - 7 korterelamute ehituse näitel	

MONTAŽITÖÖDE TEHNOLOOGILINE KAART (OSA 1/2)

LIINIVAHE 5 2. KORRUSE PLAAN
M 1:100



Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajanorm in-h/üh mas-h/üh	Normatiivne tööjõukulu								Kokku			
				Korused											
				0	1	2	3	in-h mas-h	in-h mas-h	in-h mas-h	in-h mas-h	in-h mas-h	in-h mas-h		
				ühikud	5.1	6.1	5.2	6.2	5.3	6.3	5.3	6.3	ühikud	5.4	6.4
1 MONTAAŽ															
1.1	Montaažiks geodeetiline mõõtmine (seinad ja postid)	tk	0,12		69	8,28		6,96	40	4,80		4,56	205	24,60	
1.2	Postide montaaž ja poltiitega kinnitus	tk	0,65 0,23		26	16,90 5,98								16,90 5,98	
1.3	Valisseinapaneelide montaaž	tk	1,3 0,46	11	14,30 5,06		35	45,50 16,1	22	28,60 10	22	28,60 10	90	117,00 41,40	
1.4	Siseseinapaneelide montaaž	tk	1,45 0,51	32	46,40 16,32		23	33,35 11,73	18	26,10 9	16	23,20 8	89	129,05 45	
1.5	Talade montaaž poltiitega	tk	0,9 0,33	24	21,60 7,92						2	1,80 0,61	26	23,40 9	
1.5	Trepielementide montaaž	tk	0,78 0,33	1	0,78 0,33	4		3,12 1,32	4	3,12 1,32	3	2,34 0,99	12	4 3,6	
1.6	Laepaneelide montaaž	tk	0,3 0,12	226	67,80 27,12		93	27,90 11,16	86	25,80 10	99	29,70 12	504	151,20 60	
MONTAAŽ KOKKU (va p1.1)			in-h												
			mas-h		167,8		109,9		83,6		85,6		437,6		
			in-vah		62,7		40,3		30,9		31,8		161,8		
			mas-vah		21,0		13,7		10,5		10,7		54,7		
			mas-vah		7,8		5,0		3,9		4,0		20,2		

1 BETONIMINE											10,2		
2.1	Posilise monoliitmite koos raketamisega	tk	0,4	26	10,40					26	10,40		
2.1	Trepielentide monoliitmite	tk	0,30	1	0,30	4	1,20	4	1,20	3	0,90	12	3,60
2.1	Seinapaneelide püstvukide monoliitmite betoonipumbaga	tk	0,25	43	10,75	58	14,50	40	10,00	38	9,50	179	44,75
			0,033		1,42		1,91		1,32		1,25		5,91
2.1	Õõnespaneelide vukide monolitiseerimine	tk	0,10	226	22,60	93	9,30	86	8,60	99	9,90	504	50,40
			0,033		7,46		3,07		2,84		3,27		16,63
BETONIMINE KOKKU			in-h		44,1		25,0		19,8		20,3		109,2
			mas-h		8,9		5,0		4,2		4,5		22,5
			in-yah		5,5		3,1		2,5		2,5		13,6
			mas-yah		1,1		0,6		0,5		0,6		2,8

Tehnoloogiliste arvutuste tabel																				
Jrk nr	Too nimetus	Eriala/mark	arv	Korrused																
				0				1				2				3				
				Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	
				toojou- kulu	kestus			toojou- kulu	kestus			toojou- kulu	kestus			toojou- kulu	kestus			
				in-vah mas-vah	vah			in-vah mas-vah	vah			vah	in-vah mas-vah			vah	vah			in-vah mas-vah
	2	3		4	5,1	5,2	5,3	5,4	6,1	6,2	6,3	6,4	7,1	7,2	7,3	7,4	7,1	7,2	7,3	7,4
1	Geodeetilise möödistus	Möödistaja	1	1,04	1,0	1,04	1	0,87	0,9	0,87	1	0,60	0,6	0,60	1	0,57	0,6	0,57	1	
2	Elementide montaaž	Monteerija	3	21,0	7,0	0,87	8	13,7	4,6	0,92	5	10,5	3,5	0,87	4	10,7	3,6	0,89	4	
		Kraana Terex 331-16	1	7,8	7,8	0,98		5,0	5,0	1,01		3,9	3,9	0,97		4,0	4,0	0,99		
3	Betoonimine	Betoonerija	3	5,5	1,8	1,84	1	3,1	1,0	1,04	1	2,5	0,8	0,83	1	2,5	0,8	0,85		
		Betoonipump	1	1,1	1,1	1,11		0,6	0,6	0,62		0,5	0,5	0,52		0,6	0,6	0,57	1	


xx(yy) x-järjekorra number
y-auto number

Tarnegraafikud


I pævi			
08:30		1 SW-201	6,9
		2 SW-202	5,4
		3 S-203	9,2
		4 S-216-1	5,5
09:30		5 SW-222	5,0
		6 SW-221	5,4
		7 S-201	11,8
10:30		8 SW-220	2,9
		9 SW-219	5,8
		10 SW-218	3,7
		11 S-202	12,5
12:30		12 SW-203	9,0
		13 SW-104	1,7
		14 SW-217	7,4
		15 S-216	6,8
14:00		16 SW-105	6,9
		17 S-204	10,3
		18 S-205	5,0
			22,1
15:00		19 S-206	5,0
		20 S-212	12,0
		21 S-214	6,8
			23,7


II päev		
08:30	1	SW-216 4,50
	2	SW-215 1,70
	3	S-208 12,50
09:30	4	SW-214 3,70
	5	SW-213 9,90
	6	SW-212 6,60
	7	S-209 9,20
10:30	8	SW-211 5,00
	9	SW-110 4,80
	10	S-210-1 3,50
	11	S-210 6,80
13:00	12	SW-106 1,70
	13	SW-207 9,00
	14	SW-211 11,80
14:00	15	SW-208 22,50
	16	SW-209 6,90
	17	S-207 10,30
15:00	18	S-214 2,60
	19	S-213 3,40

Tornkraana rööpal
M 1:20

[illegible][illegible][illegible]

Hoone	Tahis	Kogus	Gabariitmõõdud [mm]			pindala	het maht	Kaal
		tk	Paksus	Pikkus	Kõrgus	m ²	m ³	t
Linnahae 7	S-044	1	250	3000	6230	18,7	4,86	12,1



 TTÜ INSENERITEADUSKOND		Magistritöö	Lehekohas 7/8
Koostaja Jaan Lendsaar	Allkiri ja kuupäev	Montaažitööde tehnoloogiline kaart osa 1/2	
Lühendaja Irene Lill	Allkiri ja kuupäev		
Ehituse ja arhitektuuri instituut			Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Liinivahe tn 3 - korterelamute ehituse näitel

LIINIVAHE 5 2. KORRUSE LAE PLAAN
M 1:100

III pāvis			IV pāvis				
08:00	1	P220-202	1,8t	08:00	1	P220-203-1	2
	2	P220-202	1,8t		2	P220-201	2
	3	P220-202	1,8t		3	P220-201	2
	4	P220-203-3	1,8t		4	P220-203	2
	5	P220-202	1,8t		5	P220-203	2
	6	P220-202-5	1,8t		6	P220-203-3	2
	7	P220-202	1,8t		7	P220-203-2	2
		M102	1,7t		8	P220-203	2
		M201	2,1t		9	P220-203	2
		M205	3,2t		10	P220-203	2
	U101	5,2t				23t	
		24,6t				0	
10:00	8	P220-201-8	2,4t	10:30	11	P220-202-1	0
	9	P220-201-10	2,4t		12	P220-202	1
	10	P220-201-13	2,4t		13	P220-202	1
	11	P220-201	2,4t		14	P220-202	1
	12	P220-201	2,4t		15	P220-202	1
	13	P220-201	2,4t		16	P220-202	1
	14	P220-201-7	2,4t		17	P220-202	1
	15	P220-201-9	2,4t			M104	1
16	P220-201	2,4t		M203	2		
17	P220-201	2,4t		M206	3		
		23,6t		U101	5		
						23t	
12:30	18	P220-206	0,9t	12:30	18	P220-202	1
	19	P220-202-1	0,5t		19	P220-202	1
	20	P220-201-14	1,4t		20	P220-202-4	1
	21	P220-203-4	2,1t		21	P220-202	1
	22	P220-201-11	2,4t		22	P220-202-2	1
	23	P220-201-1	2,4t		23	P220-202	1
	24	P220-201	2,4t		24	P220-202	1
	25	P220-201	2,4t		25	P220-201-5	2
	26	P220-201	2,4t		26	P220-201-4	2
	27	P220-201	2,4t		27	P220-201-12	2
28	P220-201	2,4t	28	P220-201	2		
29	P220-203	2,3t	29	P220-201	2		
		23,8t		P220-201	2		
						24t	
14:00	30	P220-205	0,6t	14:00	30	P220-205	0
	31	P220-205-1	0,3t		31	P220-205-1	0
	32	P220-204-2	1,6t		32	P220-201-6	1
	33	P220-204	1,6t		33	P220-206	0
	34	P220-204	1,6t		34	P220-201-3	2
	35	P220-204	1,6t		35	P220-201-2	2
	36	P220-204	1,6t		36	P220-201	2
	37	P220-204-1	1,6t		37	P220-201	2
	38	P220-202	1,8t		38	P220-201	2
	39	P220-202	1,8t		39	P220-201	2
40	P220-202	1,8t	40	P220-201	2		
41	P220-202	1,8t	41	P220-201-1	2		
42	P220-202	1,8t	42	P220-201-1	2		
43	P220-202	1,8t				24t	
		20,9t					

Jrk nr	Too nimetus	Ühik	Normatiivne tööjoukulu											
			Ajanorm	Korrused										Kokku
				0		1		2		3				
				in-h/uh	mas-h/uh	uhikud	in-h	mas-h	uhikud	in-h	mas-h	uhikud	in-h	
1	2	3	4	5.1	6.1	5.2	6.2	5.3	6.3	5.3	6.3	5.4	6.4	
1 MONTAAZ														
1.1	Montaažiks geodeetiline mõõtmine (seinaid ja postid)	tk	0,12	69	8,28	58	6,96	40	4,80	38	4,56	205	24,60	
1.2	Postide montaaž ja polliteega kinnitus	tk	0,65 0,23	26	16,90 5,98								16,90 5,98	
1.3	Välisseinapaneelide montaaž	tk	1,3 0,46	11	14,30 5,06	35	45,50 16,1	22	28,60 10	22	28,60 10	90	117,00 41,40	
1.4	Siseseinapaneelide montaaž	tk	1,45 0,51	32	46,40 16,32	23	33,35 11,73	18	26,10 9	16	23,20 8	89	129,05 45	
1.5	Talade montaaž polliteega	tk	0,9 0,33	24	21,60 7,92					2	1,80 1	26	23,40 9	
1.5	Trepielementide montaaž	tk	0,78 0,33	1	0,78 0,33	4	3,12 1,32	4	3,12 1,32	3	2,34 0,99	12	9,36 4	
1.6	Laepaneelide montaaž	tk	0,3 0,12	226	67,80 27,12	93	27,90 11,16	86	25,80 10	99	29,70 12	504	151,20 60	
MONTAAŽ KOKKU (va p1.1)			in-h		167,8		109,9		83,6		85,6		437,6	
			mas-h		62,7		40,3		30,9		31,8		161,8	
			in-vah		21,0		13,7		10,5		10,7		54,7	
			mas-vah		7,8		5,0		3,9		4,0		20,2	
1 BETOONIMINE														
2.1	Postide monoliitimine koos raketamisega	tk	0,4	26	10,40							26	10,40	
2.1	Trepielementide monoliitimine	tk	0,30	1	0,30	4	1,20	4	1,20	3	0,90	12	3,60	
2.1	Seinapaneelide püstvaukide monoliitimine betoonipumbaga	tk	0,25 0,033	43	10,75 1,42	58	14,50 1,91	40	10,00 1,32	38	9,50 1,25	179	44,75 5,91	
2.1	Õõnespaneelide vaukide monoliitiseerimine	tk	0,10 0,033	226	22,60 7,46	93	9,30 3,07	86	8,60 2,84	99	9,90 3,27	504	50,40 16,63	
BETOONIMINE KOKKU			in-h		44,1		25,0		19,8		20,3		109,2	
			mas-h		8,9		5,0		4,2		4,5		22,5	
			in-vah		5,5		3,1		2,5		2,5		13,6	
			mas-vah		1,1		0,6		0,5		0,6		2,8	



Tehnoloogiliste arvutuste tabel																			
Jrk nr	Töö nimetus	Tooliste/masinate		Korrused															
		Eriala/mark	arv	0			1			2			3						
				Normatiivne		normi täitmise tegur	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	Normatiivne		normi täitmise tegur	valitus kestus	
				toojou- kulu	kestus		toojou- kulu	kestus			toojou- kulu	kestus			toojou- kulu	kestus			
				in-vah mas-vah	in-vah mas-vah		in-vah mas-vah	in-vah mas-vah			in-vah mas-vah	in-vah mas-vah			in-vah mas-vah	in-vah mas-vah			
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2	7.3	7.4
1	Geodeetiline möödistaja	Möödistaja	1	1,04	1,0	1,04	1	0,87	0,9	0,87	1	0,60	0,6	0,60	1	0,57	0,6	0,57	1
2	Elementide montaaž	Monteerija Kraana Terex 331-16	3	21,0	7,0	0,87	8	13,7	4,6	0,92	5	10,5	3,5	0,87	4	10,7	3,6	0,89	4
			1	7,8	7,8	0,98		5,0	5,0	1,01		3,9	3,9	0,97		4,0	4,0	0,99	
3	Betoonimine	Betoneerija Betoonijumpp	3	5,5	1,8	1,84	1	3,1	1,0	1,04	1	2,5	0,8	0,83	1	2,5	0,8	0,85	1
			1	1,1	1,1	1,11		0,6	0,6	0,62		0,5	0,5	0,52		0,6	0,6	0,57	

[illegible]

TÖÖJOU VAJADUS, päevas																																
	4	3	3	3	5	5	5	5	3	2		4	3	5	5	5	3	2		4	3	5	5	3	2		4	3	5	5	3	
TÖÖSEISKUD																																
Tööajaveer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

	EHITUSMASINATE VAJADUS, päevas																																	
Kraana	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1							1	1	1	1									
Betoonipump							3									3									3					1	1	1	1	
Toopäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	0 korvus									1	korus	2					korus	3					korus											

Korrus	TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK																													
0																														
1																														
2																														
3																														
Päevad	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
Tootpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tahistus	Montaaž			Betoneerimine																	Geodeetiline mõõdistus									



1. RAUDBETONISIS VÄLISSEINA ELEMENT
2. ÜHESPAANEL 220 mm, PESAEDAGA 150x150–s1200 ÜLAPINNAS
3. TROSSAS VY Ø8 8800
4. SARRUS 2 Y Ø8 A500H – (a100, b, c60) – s1200
paigaldada 2 tk laepaneeli pesasse vastassuunas põlvpede dõnde
vaiga painutuskiirus b=320+a vastavalt seinla ja laepaneeli vahe mõõdule c
5. RINGSARRUS A Ø12 A500H, ÜLEKATE MIN 700
sarrus alapiinas jätkata seinla ja ülemine laepaneeli keskel
6. BETON C25/30
murdades 2 B–T12–L1000 (a500,b500)
laepaneeli 880 pesa kohal täita 450mm